

RU/RK Bihać - OPERATIVNE AKTIVNOSTI - 2020.godina

R. br.	ID	Lokacija	Opština	Izdavač	Investitor	Aktivnost	Zadana površina m ²	Redukovano m ²	Deminirano m ²	Datum početka i završetka	PP mina	PT mina	NUS-a
1	14063	Mračaj Manda 2	Bosanska Krupa	OSBIH	BUDŽET	TI	111.318		111.318	27.05.2019 do 02.09.2020	32		
2	33	NP Una CI 5 Loskun	Bihać	FUCZ	BUDŽET	TI		3.477		17.8.2020-21.9.2020			
3	33	NP Una CI 6 Loskun put	Bihać	FUCZ	BUDŽET	TI		4.569		17.8.2020-24.9.2020			
4	33	NP Una SI 3 Donje selo put	Bihać	FUCZ	BUDŽET	TI		13.090	100	3.9.2020-14.10.2020	1		