



**PLAN DEMINIRANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA 2026. GODINU**



CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
(Januar 2026. godine)

SADRŽAJ

UVODNA IZLAGANJA.....	3
1. MINSKI SUMNJIVA PODRUČJA U BIH	4
1.1. Žrtve mina	5
2. NAČIN REALIZACIJE STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA.....	6
2.1. Koncept.....	6
3. OPERACIJE PROTIVMINSKOG DJELOVANJA.....	8
3.1. Netehničko izviđanje	10
3.2. Tehničko izviđanje i čišćenje mina.....	11
3.3. Obilježavanje sumnjive opasne površine.....	13
4. EDUKACIJA O MINSKOJ OPASNOSTI.....	14
5. POMOĆ ŽRTVAMA MINA.....	15
6. RASPOLOŽIVI RESURSI ZA HUMANITARNO DEMINIRANJE	17
7. OBUKA, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ	19
8. KOMUNIKACIJE I ZAGOVARANJE PROTIVMINSKOG DJELOVANJA	23
9. FINANSIRANJE	24
9.1. Finansijska sredstva Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.....	26
9.2. Finansijska sredstva Oružanih snaga Bosne i Hercegovine	26
9.3. Finansijska sredstva Federalne uprave civilne zaštite	27
9.4. Finansijska sredstva Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.....	27
9.5. Finansijska sredstva Gradova i Općina/Opština u BiH	27
9.6. Tenderi ITF Enhancing Human Security.....	27
9.7. Projekat deminiranja desne obale rijeke Save	30
9.8. IPA-Instrument for Pre-Accession Assistance EU.....	33
9.9. Projekat „Oslobađanje kontaminiranog zemljišta od mina i ostalih eksplozivnih zaostalih iz rata u BiH, Regija Majejica 2022-2024.“.....	36
9.10. Inicijative za protivminsko djelovanje	37
9.11. Prekogranična saradnja.....	38
9.12 . Sveobuhvatni pregled projekata čija implementacija je u toku	39
10. Projekat „Podrška Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMIC) u implementaciji real-time sistema za upravljanje informacijama za protivminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini BHIMSMA Core“	41
SAŽETAK PLANA DEMINIRANJA ZA 2026. GODINU	43
PRILOG 1.....	48

UVODNA IZLAGANJA

Plan deminiranja u Bosni i Hercegovini predstavlja osnovni dokument na osnovu kojeg se vrši humanitarno deminiranje područja i građevina shodno odredbama člana 16. Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni Glasnik BiH" broj: 5/02), (u daljem tekstu: Zakon).

Nadležnost Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini u pogledu predlaganja, odnosno izrade Plana deminiranja u Bosni i Hercegovini utemeljena je na odredbi člana 9. i člana 16. Zakona.

Plan deminiranja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu izrađen je u skladu sa Strategijom protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine, revidirani dokument za period 2025-2027. godina usvojena je od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 76. sjednici održanoj dana 15.04.2025. godine ("Službeni Glasnik BiH" broj: 32/2025), i Planom aktivnosti protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini za 2025. i 2026. godinu, usvojen od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 83. sjednici koja je održana dana 03.07.2025. godine. Takođe dokument je usklađen sa Srednjoročnim planom rada Centra za uklanjanje mina u BiH za period 2026.-2028. godine i Programom rada Centra za uklanjanje mina u BiH za 2026. godinu.

Prilikom provođenja Plana deminiranja, kao i ostalih Zakonom propisanih nadležnosti, Centar za uklanjanje mina u BiH će djelovati ka ostvarenju vizije: Bosna i Hercegovina bez mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u kojoj će cjelokupno stanovništvo obavljati sve neophodne životne aktivnosti bez opasnosti po vlastitu sigurnost i u kojoj će žrtve mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata biti integrisane u društvo. Istovremeno će djelovati u skladu sa osnovnom misijom u pogledu razvijanja efikasnog i djelotvornog protivminskog djelovanja koji će omogućiti sigurno korištenje zemljišta i zadovoljiti potrebe ugroženih zajednica putem koordinisanih i djelotvornih zadataka za izviđanje, tehničko izviđanje i čišćenje te putem mjera upozoravanja na mine i pružanja pomoći žrtvama od mina i Eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata (ESZR).

Na 18. sastanku zemalja članica potpisnica Konvencije o zabrani upotrebe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protivpješadijskih mina i o njihovom uništavanju 1998. godine (u daljem tekstu: Konvencija), Bosni i Hercegovini odobren je Zahtjev za produženje roka za implementaciju obaveza po Konvenciji po kojem bi Bosna i Hercegovina trebala biti slobodna od mina do marta 2027. godine. Uvažavajući podneseni Zahtjev Bosne i Hercegovine, na istom sastanku je konstatovao da će Bosna i Hercegovina revidirati svoju Strategiju protivminskog djelovanja te da će Bosna i Hercegovina dostaviti državama članicama Konvencije ažurirane detaljne planove rada najkasnije do 30. aprila 2025. za preostali period obuhvaćen produženjem.

U skladu sa nevedenim izvršena je revizija strateškog dokumenta koji je bio predmet sastanka zemalja članica potpisnica Konvencije. Strategija protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine, revidirani dokument za period 2025-2027. godina usvojena je od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 76. sjednici održanoj dana 15.04.2025. godine ("Službeni Glasnik BiH" broj: 32/2025). U pogledu drugog zahtjeva utvrđenog na 18. sastanku zemalja članica potpisnica Konvencije, Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini je sačinio Plan aktivnosti protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini za 2025. i 2026. godinu, koji je nakon usvajanja od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 83. sjednici koja je održana dana 03.07.2025. godine, dostavljen Komitetu za implementaciju obaveza kako bi se državama članicama Konvencije predstavili planovi rada za preostali period obuhvaćen produženjem roka za implementaciju obaveza.

Važno je napomenuti da je sada evidentno da Bosna i Hercegovina nije u mogućnosti ispuniti obaveze po Konvenciji do marta 2027. godine zbog čega će se u 2026. godini Komitetu za implementaciju obaveza podnijeti novi zahtjev za produženje roka prema članu 5. Konvencije.

1. MINSKI SUMNJIVA PODRUČJA U BIH

Bosna i Hercegovina spada u red zemalja koje se suočavaju sa velikim minskim problemom. Prema izvršenim procjenama u januaru 2026. godine sumnjiva opasna površina na mine u Bosni i Hercegovini iznosi 774,69 km² što predstavlja 1,51% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine.

U bazi podataka Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini u operativnoj upotrebi je još **8.272** minskih zapisnika o minskim poljima dok je od početka deminiranja uklonjena minska opasnost na **10.857** minskih zapisnika. Minska polja u Bosni i Hercegovini karakteriše relativno mali broj mina. Vrlo često se javljaju grupe mina ili pojedinačno postavljene mine obično nepoznatog rasporeda. Problem predstavlja kvalitet minskih zapisnika prema kojima se u velikom broju slučajeva ne može utvrditi tačna lokacija minskog polja, oblik i raspored mina na terenu. Nedostupni, odnosno nefunkcionalni zapisi o minskim poljima, sve teža identifikacija preostalih minskih polja koja su uglavnom u brdsko-planinskim područjima, nedostatak relevantnih informacija zbog protoka vremena otežava identifikaciju sumnjivih područja. Na osnovu dosadašnjih rezultata sistematskog

izviđanja¹ i rezultata projekta „Opšta procjena minski sumnjivih područja u BiH“²

izvršena je klasifikacija sumnjive opasne površine³ u odnosu na kategoriju prioriteta i klasifikaciju zajednica koje su pogođene minama.

Pregled sumnjivo opasne površine u Bosni i Hercegovini po administrativnim regionima	Ukupno km2
Bosansko-podrinjski	42,259
Hercegovačko-neretvanski	120,673
Kanton 10	58,244
Posavski	13,336
Sarajevo	48,685
Srednjobosanski	94,359
Tuzlanski	57,749
Unsko-sanski	83,629
Zeničko-dobojski	105,572
FEDERACIJA BIH	624,508
REPUBLIKA SRPSKA	150,183
Ukupno:	774,691

Tabela 1: Veličina sumnjive opasne površine u januaru 2026. godine.


1.1. *Žrtve mina*

Sa žaljenjem ističemo da se u 2025. godini dogodila minska nesreća u kojoj je smrtno stradao devetnaestogodišnji mladić u naselju Hodžići kod Doboja. Nesreća se dogodila u obilježanom minskom polju. U periodu od 1992. do 2025. godine, od mina/kasetne municije/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata (ESZR) u Bosni i Hercegovini je stradalo 8472 osoba. U ratnom periodu (1992-1995. godina) u BiH je registrovano ukupno 6690 žrtva mina/ESZR. U poslije ratnom periodu (1996-2025) stradale su 1782 osobe, od čega 165 punoljetnih ženskih osoba, 1616 osoba muškog pola i 1 nepoznata osoba po polu. U periodu od 1992. do 2025. godine ukupno su stradale 144 maloljetne osobe od toga 112 muškog i 32 maloljetne osobe ženskog pola. Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH je stradalo 134 deminera, od čega 53 deminera smrtno dok je 81 deminer zadobio teže i lakše povrede.

¹ Sistematsko izviđanje je analitičko istraživački postupka prema kome je izvršena procjena sumnjive površine koja je bila zahvaćena borbenim djelovanjem zaraćenih strana.

² BHMACH je u saradnji sa projektnim partnerima i to OSBIH i Norveška narodna pomoć-NPA u 2020. godini realizovao projekat pod nazivom „Opšta procjena minski sumnjivih područja u BiH“ koji je finansiran od strane Evropske unije.

³ Sumnjiva opasna površina je površina na kojoj postoji osnovana sumnja na kontaminaciju na osnovu indirektnih dokaza o postojanju mina.



Grafikon 1: Statistika žrtava od mina/ESZR/kasetne municije u periodu od 1996-2025.godine

2. NAČIN REALIZACIJE STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA

2.1. Koncept

Land release - vraćanje površine je osnovni koncept u rješavanju minskog problema. Ovaj koncept je promovisan u međunarodnim standardima za protivminske akcije - IMAS. Bosna i Hercegovina se opredjelila za primjenu ovog koncepta u rješavanju minskog problema. Centar za uklanjanje mina u BiH je u periodu 2013-2016. godine provodio projekt Land release IPA 2011 kojem je u težištu bilo definisanje novog načina pristupa minski sumnjivoj i rizičnoj površini kroz ciljane i sistematske istrage. Ovaj koncept je integrisan u protivminske akcije u 2016. godini i od tada je sastavni dio operativnih planova Centra za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH na 176. sjednici održanoj 05.08.2019.godine donijelo je odluku o usvajanju Strategije protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine za period 2018-2025. godina. Usvajanjem ovog strateškog dokumenta koncept Land release uzet je kao osnova za provođenje strateškog cilja 3. (Veličina i uticaj problema kontaminiranosti minama/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata (ESZR) je preciziran i potvrđen; problem se rješava u skladu sa standardima za protivminske akcije Bosne i Hercegovine, pri čemu se osigurava vraćanje sigurnih površina ugroženim zajednicama na korištenje). Ovim pristupom se deminiranje provodi na efikasniji način. Bitna razlika u ovom pristupu, u odnosu na do sada korišteni, je prebacivanje težišta u rješavanju problema na netehničke metode izviđanja. U postupku revizije strateškog dokumenta, Strategija protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine, revidirani dokument za period 2025-2027. godina

zadržan je usvojeni koncept kroz aktivnosti netehničkog izviđanja na minski sumnjivom području koje će se kao jedna logična cjelina tretirati procesom vraćanja površine.

Prema ovom pristupu, težište u rješavanju problema sa minama se stavlja na proces netehničkog izviđanja (NTI) kojim se prikupljaju i analiziraju sve informacije o miniranosti, bez upotrebe tehničkih metoda. Tehničko izviđanje (TI) se koristi za provjeru i potvrdu informacija prikupljenih kroz netehničko izviđanje (NTI), kao i za što preciznije određivanje granica miniranih površina. Čišćenjem se uklanjaju mine/eksplozivna sredstva zaostala iz rata (ESZR) sa površina koje su određene kroz proces netehničkog izviđanja (NTI) i tehničkog izviđanja (TI).

Težište protivminskih akcija u Bosni i Hercegovini u 2026. godini će i dalje biti ugrožena zajednica i njene potrebe. Smanjenje rizika od mina i njihovog društveno ekonomskog uticaja rješavaće se kroz integralni pristup protivminskim akcijama u svim nivoima ugroženih zajednica i kroz koncept Land release/vraćanja površine formiranjem minski sumnjivih područja (MSP-a), sa ciljem da se eliminiše rizik ili svede na prihvatljiv nivo kako bi se stvorili uslovi za korištenje određenih resursa, omogućila obnova i održivi povratak. Ovom načinu rješavanja problema se prilagođava i postavljanje prioriteta. Kroz koordinaciju rada vladinih deminerskih organizacija i nevladinih organizacija osigurati će se uravnoteženost Plana deminiranja u Bosni i Hercegovini za 2026.godinu sa postavljenim konceptom.

3. OPERACIJE PROTIVMINSKOG DJELOVANJA

U postupku revizije Strategije protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine za period 2018-2025.godine, izvršena je analiza raspoloživih deminerskih kapaciteta te ostalih okolnosti koje utiču na proces protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Na osnovu te analize izvršena je realna procjena mogućnosti vraćanja površine na godišnjem nivou čija veličina iznosi 75km².

Strategija protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine, revidirani dokument za period 2025-2027. godina usvojena je od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 76. sjednici održanoj dana 15.04.2025. godine ("Službeni Glasnik BiH" broj: 32/2025).

Plan vraćanja površine od 75km² za 2026. godinu sadržan je i u Planu aktivnosti protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini za 2025. i 2026. godinu, koji je nakon usvajanja od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 83. sjednici koja je održana dana 03.07.2025. godine, dostavljen Komitetu za implementaciju obaveza kako bi se državama članicama Konvencije predstavili planovi rada za preostali period obuhvaćen produženjem roka za implementaciju obaveza.

Plan vraćanja površine za 2026. godinu usklađen je sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara za period 2026-2028. godine, usvojen na 99. sjednici koja je održana 15.01.2026. godine, Srednjoročnim planom rada Centra za uklanjanje mina u BiH za period 2026-2028. godine i Programom rada Centra za uklanjanje mina u BiH za 2026. godinu koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH na 99. sjednici koja je održana 15.01.2026. godine.

Kako Bosna i Hercegovina nije u mogućnosti ispuniti obaveze do marta 2027. godine u 2026. godini Komitetu za implementaciju obaveza će se podnijeti novi zahtjev za produženje roka prema članu 5. Konvencije. U vezi sa zaključcima sa 57. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sveobuhvatan plan koji će sadržavati aktivnosti, sredstva i rokove te dinamiku okončanja procesa deminiranja u Bosni i Hercegovini će biti sačinjen 2026. godine temeljem zahtjeva za produženje roka prema članu 5. Konvencije.

OPERATIVNI PLAN PROTIVMINSKOG DJELOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2026. GODINU													
VRAĆANJE - REDUKCIJA MINSKI SUMNJIVE POVRŠINE (km ²)													
BOSNA I HERCEGOVINA		Federacija BIH		Republika Srpska		Distrikt Brčko		Ured Sarajevo		Kancelarija Banja Luka		Regionalni Ured Brčko	
Otkazana površina	60,00	40,80	68%	19,2	32%	/	/	38,07	63,46%	16,48	27,46%	5,45	9,08%
Redukovana površina	8,50	5,780	68%	2,72	32%	/	/	5,394	63,46%	2,334	27,46%	0,771	9,08%
Tehničko izviđanje	5,00	3,40	68%	1,60	32%	/	/	3,173	63,46%	1,373	27,46%	0,454	9,08%
Čišćenje	1,50	1,020	68%	0,48	32%	/	/	0,951	63,46%	0,411	27,46%	0,136	9,08%
UKUPNO VRAĆENA POVRŠINA	75,00	51,00	68%	24	32%	/	/	47,59	63,46%	20,59	27,46%	6,81	9,08%
NETEHNČKO IZVIĐANJE (km ²)													
BOSNA I HERCEGOVINA		Federacija BIH		Republika Srpska		Distrikt Brčko		Ured Sarajevo		Kancelarija Banja Luka		Regionalni Ured Brčko	
Obradena površina kroz NTI (minimalno 32 MSP)	67,00	42,64	63,64%	24,36	36,36%	/	/	39,59	59,1%	21,32	31,82%	6,09	9,08%
Reizviđanje postojećih projekata	2,00	1,27	63,64%	0,73	36,36%	/	/	1,182	59,1%	0,6364	31,82%	0,1816	9,08%
Čišćenje (GI)	0,50	0,32	63,64%	0,18	36,36%	/	/	0,2955	59,1%	0,1591	31,82%	0,0454	9,08%
Tehničko izviđanje (GI)	1,00	0,64	63,64%	0,36	36,36%	/	/	0,591	59,1%	0,3182	31,82%	0,0908	9,08%
UKUPNO	70,50	44,87	63,64%	25,63	36,36%	/	/	41,6585	59,1%	22,4337	31,82%	6,4078	9,08%
HITNO OBILJEŽAVANJE (broj znakova)													
BOSNA I HERCEGOVINA		Federacija BIH		Republika Srpska		Distrikt Brčko		Ured Sarajevo		Kancelarija Banja Luka		Regionalni Ured Brčko	
UKUPNO	4000	2546	63,64%	1454	36,36%	/	/	2365	59,1%	1272	31,82%	363	9,08%
TRAJNO OBILJEŽAVANJE (broj znakova)													
BOSNA I HERCEGOVINA		Federacija BIH		Republika Srpska		Distrikt Brčko		Ured Sarajevo		Kancelarija Banja Luka		Regionalni Ured Brčko	
UKUPNO	500	318	63,64%	182	36,36%	/	/	296	59,1%	159	31,82%	45	9,08%
STRUČNI NADZOR (broj inspekcija)													
BOSNA I HERCEGOVINA		Federacija BIH		Republika Srpska		Distrikt Brčko		Ured Sarajevo		Kancelarija Banja Luka		Regionalni Ured Brčko	
UKUPNO	4000	2722	68,05%	1278	31,95%	/	/	2556	63,90%	1111	27,77%	333	8,33%

Tabela 2: Operativni plan protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu

3.1. Netehničko izviđanje⁴

Operacije humanitarnog deminiranja obuhvataju: netehničko izviđanje, tehničko izviđanje, čišćenje mina, obilježavanje, pripremu karata i projektovanje.

Centar za uklanjanje mina u BiH uz podršku ovlaštenih predstavnika opština (lokalnih zajednica) izvršava grupisanje sumnjivih površina na teritoriji predmetne opštine u logične cjeline pojedinačnih minski sumnjivih područja (MSP) i definiše prioritete, odnosno redoslijed izvođenja i oslobađanja minski sumnjivih površina. U slučaju iskazanih potreba za hitnim rješavanjem manjih površina, te površine mogu biti izuzete iz već definisanih minski sumnjivih područja (MSP) i tretirane kroz pojedinačne projekte tehničkog izviđanja i čišćenja.


Netehničko izviđanje sumnjive površine je redovna aktivnost Centra za uklanjanje mina u BiH u okviru koje se vrši stalna procjena minske situacije. Ova procjena minske situacije se vrši obilaskom sumnjivih površina i preciznijom identifikacijom nivoa rizika, što podrazumijeva detaljnu procjenu rizičnosti, analizu raspoloživih podataka, prikupljanje i obradu podataka sa terena, vršenje potrebnih mjerenja i definisanje granica rizičnih površina, redukciju sumnjivih površina, procjenu društveno-ekonomskog uticaja mina i potencijalnih koristi od operacija humanitarnog deminiranja. Završetak ovog dijela netehničkog izviđanja podrazumijeva da su iscrpljeni svi razumni napor u prikupljanju informacija samo netehničkim metodama i da je u daljem radu potrebno uključiti i tehničke metode. Nakon toga, BHMAC izrađuje izvještaj o netehničkom izviđanju, odnosno projekt za provođenje protivminskih aktivnosti na minski sumnjivom području-MSP, u kojem će, pored ostalog, biti na analitički i grafički način predstavljene sve informacije potrebne za daljnje aktivnosti. Dakle, netehničko izviđanje je neprekidan dio procesa vraćanja površine pod čijim okriljem se odvijaju aktivnosti tehničkog izviđanja i čišćenja, na način da se sve informacije prikupljene tehničkim metodama i čišćenjem analiziraju i služe za donošenje odluka o daljem toku aktivnosti.

S druge strane, u slučaju primjene tradicionalnog pristupa rješavanja problema miniranosti kroz pojedinačne projekte temeljem izviđanja, odnosno reizviđanja sačinjava se projekt za tehničko izviđanje i projekt za čišćenje mina. Međutim, nezavisno od koncepta, krajnji rezultat svih navedenih aktivnosti je vraćanje površine kroz primjenu svih razumnih napora kako bi se identifikovala i uklonila svaka prisutnost i sumnja na mine.

⁴ Netehničko izviđanje je aktivnost kojom se prikupljaju i analiziraju informacije o prisustvu, vrsti i rasporedu mina bez upotreba tehničkih metoda. Iako se u netehničkom izviđanju ne koriste tehničke metode postoji čvrsta veza između tehničkog i netehničkog izviđanja. U netehničkom izviđanju (NTI) se određuju površine koje će biti tehnički izviđene. U netehničkom izviđanju se analiziraju sve informacije koje su prikupljene tehničkim izviđanjem i donosi odluka o daljnjim aktivnostima.

Aktivnost	km ²	Metode	km ²
Otkazana površina	60,00	Netehničke i tehničke metode	68,50
Redukovana površina	8,50		
Tehničko izviđanje	5	Tehničke metode	6,50
Čišćenje	1,50		
Ukupno:			75,00

Tabela 3: Planirana redukcija sumnjive opasne površine u 2026. godini



Grafikon 2: Planirana struktura smanjenja sumnjive opasne površine u 2026. godini

3.2. Tehničko izviđanje i čišćenje mina

Operacije tehničkog izviđanja i čišćenja provode akreditovane deminerske organizacije na osnovu Plana deminiranja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Raspored površina za provođenje operacija humanitarnog deminiranja je izvršen prema administrativnim regionima u Bosni i Hercegovini i usklađen je sa veličinom njihove sumnjive površine i planiranim nivoima operacija humanitarnog deminiranja po ugroženim zajednicama.

Tehničko izviđanje i čišćenje mina će se provoditi na dva načina:

1. Putem ciljanih⁵ i sistematskih istraga⁶ u sklopu koncepta Land release.
2. Kao pojedinačni projekti kojima se eliminišu određene visokorizične lokacije ili omogućava korištenje određenih prirodnih i ekonomskih resursa.

Nadzor nad provođenjem operacija tehničkog izviđanja i čišćenja mina, uključujući i aktivnosti obilježavanja sumnjivih opasnih površina od strane organizacija, vrši osoblje Centra za uklanjanje mina u BiH ovlašteno za vršenje stručnog i inspeksijskog nadzora.

Posebna pažnja posvećena je listi prioriteta koja je izrađena poštujući unapred određene kriterije i sadrži:

- Sva rezervisana minski sumnjiva područja-rezervisani MSP,
- Sva pripremljena minski sumnjiva područja-pripremljeni MSP,
- Sva minski sumnjiva područja u okviru kojih se trenutno provodi netehničko izviđanje-NTI,
- Sva minski sumnjiva područja obuhvaćena projektom projektom IPA III.
- Sva minski sumnjiva područja definisana na osnovu prioriteta MSP-a odnosno nivoa rizičnosti MSP-a u skladu sa odredbama SOP-a BHMACH-a za PMA-Poglavlje 1.-Netehničko izviđanje, tačka 7. Prioritetizacija MSP-a.
- Sve rezervisane pojedinačne projekte tehničkog izviđanja i čišćenja i to;
- Projekti koje će se realizovati u okviru projekta upravljanja vodama među zemljama u slivovima rijeka Save i Drine, odnosno projekti deminiranja desne obale rijeke Save,
- Projekti koji su predloženi za finansiranje od strane donacije USA posredstvom ITF-USA 2025,
- Rezervisane projekte po drugim osnovama/drugim izvorima finansiranja,
- Prioritetne projekte koji su predloženi od strane lokalne zajednice a koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavkama.

Lista prioriteta za deminiranje za 2026. godinu za zadatke sa područja Federacije Bosne i Hercegovine i područja Republike Srpske nalaze se u Prilogu 1. koji je sastavni dio Plana deminiranja u BiH za 2026. godinu i kao takve dostavljene su na usvajanje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Republike Srpske.

⁵ Ciljana istraga je aktivnost traženja naznaka miniranosti na osnovu lokacijski određenih dokaza o postojanju mina u sumnjivo opasnoj površini i potvrđeno opasnoj površini korištenjem tehničkih metoda.

⁶ Sistematska istraga je aktivnost traženja naznaka miniranosti na osnovu lokacijski neodređenih dokaza o postojanju mina u sumnjivo opasnoj površini i potvrđeno opasnoj površini, uz korištenje tehničkih metoda.

3.3. Obilježavanje sumnjive opasne površine

Obilježavanje sumnjive opasne površine predstavlja trajno i hitno obilježavanje kao mjere redukcije rizika i podizanja svijesti o minskoj opasnosti. Obilježavanje sumnjive opasne površine sprovode nadležno osoblje Centra za uklanjanje mina u BiH kao i organizacije koje se bave protivminskim djelovanjem u skladu sa Standardnim operativnim procedurama Centra za uklanjanje mina u BiH. Hitno obilježavanje je sastavni dio operacija humanitarnog deminiranja i dio upozoravanja na mine. U 2026. godini planirano je izvršiti operacije hitnog obilježavanja sa 4 000 upozoravajućih znakova. Hitno obilježavanje će se vršiti kroz operacije generalnog izviđanja – netehničkog izviđanja od strane izviđačkih timova Centra za uklanjanje mina u BiH kao i realizacijom projekata od strane akreditovanih deminerskih organizacija i organizacija za upozoravanje na mine, pri čemu će se stanovništvo edukovati i informisati o minskoj opasnosti na njihovom području.

Trajno obilježavanje sumnjive opasne površine je dio operacija humanitarnog deminiranja koje se provodi kao prateća aktivnost uz čišćenje i tehničko izviđanje te kao posebna aktivnost u sklopu upozoravanja na mine radi redukcije rizika na sumnjivim površinama druge i treće kategorije prioriteta. U 2026. godini planirano je izvršiti operacije trajnog obilježavanja, sa težištem na drugoj kategoriji prioriteta sa 500 znakova.

HITNO OBILJEŽAVANJE (broj znakova)													
BOSNA I HERCEGOVINA		Federacija BIH		Republika Srpska		Distrikt Brčko		Ured Sarajevo		Kancelarija Banja Luka		Regionalni Ured Brčko	
UKUPNO	4000	2546	63,64%	1454	36,36%	/	/	2365	59,1%	1272	31,82%	363	9,08%
TRAJNO OBILJEŽAVANJE (broj znakova)													
BOSNA I HERCEGOVINA		Federacija BIH		Republika Srpska		Distrikt Brčko		Ured Sarajevo		Kancelarija Banja Luka		Regionalni Ured Brčko	
UKUPNO	500	318	63,64%	182	36,36%	/	/	296	59,1%	159	31,82%	45	9,08%

Tabela 4: Plan hitnog i trajnog obilježavanja u 2026. godini

4. EDUKACIJA O MINSKOJ OPASNOSTI

Upozoravanje na mine u 2026. godini realizovaće se kroz nastavak unapređenja sistema javnog informisanja, edukacije i saradnje sa zajednicama koje su i dalje izložene značajnom riziku od mina. Aktivnosti će biti usmjerene na održavanje kontinuiteta postignutih rezultata iz prethodnih godina, uz dodatno jačanje kapaciteta institucija i organizacija koje provode programe upozoravanja na mine. Cilj svih aktivnosti upozoravanja na minsku opasnost je dalje smanjenje rizika, povećanje bezbjednosti stanovništva i podizanje nivoa svijesti o opasnostima od mina, posebno u najugroženijim područjima. U 2026. godini naglasak će biti na potpunom usklađivanju postojećih procedura i metodologija sa međunarodnim standardima, te na primjeni unaprijeđenih Standarda i Standardnih operativnih procedura za upozoravanje na mine. Organizacije uključene u provođenje edukacije o minama fokusiraće se na zajednice koje imaju velike sumnjive površine i populacije koje su najizložnije riziku, uključujući djecu, povratnike, poljoprivrednike i druge rizične grupe. Planirano je da edukacija o opasnosti od mina postane u potpunosti održiva u obrazovnom sistemu, uz dalju podršku nastavnom osoblju i kontinuirano osavremenjavanje nastavnih materijala.

Javno informisanje sprovodiće se putem lokalnih medija, društvenih mreža i digitalnih platformi, uz poseban naglasak na održavanje i unapređenje web aplikacije „BiH mine suspected areas“. Planirano je širiti prisutnost informativnih sadržaja u zajednicama koje imaju ograničen pristup digitalnim medijima, kako bi se obezbijedila pravovremena i dostupna informacija svim stanovnicima koji žive u blizini minski rizičnih površina. Nastaviće se i aktivnosti usmjerene na informisanje migranata, budući da i dalje postoji rizik da njihove rute prolaze područjima kontaminiranim minama.

Koordinacija aktivnosti upozoravanja na mine u 2026. godini biće usmjerena na intenzivniju razmjenu informacija između organizacija, institucija i lokalnih zajednica, radi izbjegavanja preklapanja aktivnosti i obezbjeđenja efikasnijeg planiranja. Planirano je kontinuirano stručno usavršavanje kadrova kroz kurseve, seminare i radionice, uz razvoj novih edukativnih materijala koji odgovaraju potrebama ciljnih grupa.

Osiguranje kvaliteta aktivnosti upozoravanja na mine obuhvataće redovno praćenje rada svih organizacija koje učestvuju u procesu edukacije i javnog informisanja. Posebna pažnja biće posvećena unapređenju kvaliteta planiranja i izrade projekata upozoravanja na mine, kao i dosljednoj primjeni standardizovanih procedura. Aktivnosti upozoravanja na mine nastaviće se integrisati u koncept Land Release, pri čemu će se u okviru MSP-ova izrađivati samostalni projekti upozoravanja u skladu s procedurama BHMACH-a, kako bi se dodatno osiguralo smanjenje rizika i povećala bezbjednost stanovništva u svim rizičnim područjima.

5. POMOĆ ŽRTVAMA MINA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 143. sjednici održanoj 23. maja 2018. godine donijelo je odluku o osnivanju Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za pomoć žrtvama mina, kasetne municije i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata kao stručno i savjetodavno tijelo Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Jedan od zadataka Koordinacionog tijela je i koordinacija sa svim organizacijama i institucijama uključenim u pomoć žrtvama od mina. Koordinaciona grupa je okupljala sve koji su aktivni na polju pomoći žrtava od mina sa jednim od ciljanih stanja da i žrtve mina u BiH budu konačno prepoznate u svim društvenim strukturama Bosne i Hercegovine. Zbog isteka mandata Koordinacione grupe u proteklom periodu su preduzete određene aktivnosti usmjerene ka ponovnom uspostavljanju ovog radnog tijela.

Centar za uklanjanje mina u BiH je na osnovu zaključka Komisije za deminiranje u BiH uputio dopis za delegiranje svim institucijama/organizacijama koji su bili članovi u prethodnom sazivu. Komisija za deminiranje u BiH i Ministarstvo civilnih poslova BiH su obaviješteni da je nove članove delegiralo 14 institucija/organizacija, s tim da dvije institucije nisu dostavile prijedloge članova. S obzirom da su navedeni prijedlozi članova datirani iz 2023. godine Ministarstvo civilnih poslova BiH je tražilo da se ponovo pošalju dopisi svim institucijama da imenuju, odnosno potvrde svoje članove. Centar za uklanjanje mina u BiH je uputio pozive na adrese trinaest (13) institucija/organizacija i to:

1. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
2. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i invaliditet Republike Srpske,
3. Savez invalida Republike Srpske,
4. Ministarstvo za pitanje branitelja Hercegovačko-neretvanskog kantona,
5. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
6. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH,
7. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
8. Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine,
9. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
10. Sportski klub osoba sa invaliditetom,
11. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske,
12. Ministarstvo za evropske integracije Republike Srpske,
13. Organizacija amputiraca UDAS.

Imenovanje članova Koordinacionog tijela potvrdilo je sedam (7) institucija i to:

1. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
2. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
3. Organizacija amputiraca UDAS,
4. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i invaliditet Republike Srpske,
5. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
6. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
7. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Dakle, od strane šest (6) institucija/organizacija nisu dostavljeni prijedlozi članova iako su od strane Centra za uklanjanje mina u BiH u više navrata kontaktirani na različite načine.

Da bi eventualni saziv novog Koorinacijskog tijela održao konstitutivnu sjednicu i počeo sa radom potrebno je da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese odluku o uspostavljanju ovog tijela sa imenima članova, a da bi Vijeće ministara donijelo predmetnu odluku nužno je da sve institucije/organizacije dostave prijedloge članova.

U 2026. godini nastavlja se sa osiguranjem uslova za potpuno uključivanje žrtava mina u društvenu zajednicu, kroz razvoj sveobuhvatnog programa pomoći koji podrazumjeva razne programe koji će se unaprijediti psiho-socijalnu, medicinsku i ostale stručne usluga žrtvama mina. Takođe pokušaće se i ekonomski osnažiti žrtve mina i njihove porodice. Radiće se i na tome da se proširi i obezbjedi medicinska rehabilitacija kao i kvalitetnija ortopedska pomagala. Veliki izazov će biti da se osigura dugoročna finansijska podrška programima i projektima žrtava mina, dok će veliki značaj biti i na povećanju uključenosti žrtava od mina u proces donošenja odluka na međunarodnom i državnom nivou.

6. RASPOLOŽIVI RESURSI ZA HUMANITARNO DEMINIRANJE

Sa pregledom stanja u januaru 2026. godine Bosna i Hercegovina ima 17 akreditovanih organizacije za protivminski djelovanje, od toga 7 komercijalnih kompanija, 5 nevladinih i 5 vladinih organizacija (Oružane snage BiH, Federalna uprava civilne zaštite, Republička uprava civilne zaštite RS, Civilna zaštita Brčko distrikta i Društvo crvenog krsta/križa BiH).

Rb	Organizacija		Broj mašina	Broj prega	Broj detektora	Produktivnost mašina
1	KOMERCIJALNE ORGANIZACIJE	TROTIL d.o.o Sarajevo	0	0	7	/
2		POINT d.o.o	1	0	26	640
3		DETEKTOR d.o.o	1	0	11	500
4		EKSPLORING d.o.o	0	0	5	/
5		N&N IVŠA d.o.o	1	2	54	240
6		UEM d.o.o	2	2	46	3600
7		DCM MEDIA d.o.o	0	2	14	/
1	NEVLADINE ORGANIZACIJE	IN DEMINING	1	2	58	700
2		CENTAR ZA OBUKU PASA ZA OTKRIVANJE MINA	0	2	18	/
3		NGO POSAVINA BEZ MINA	0	0	0	/
4		NGO PRO VITA	0	0	0	/
5		NGO STOP MINES	1	2	104	800
1	VLADINE ORGANIZACIJE	FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	3	4	112	2000
2		CIVILNA ZAŠTITA BRČKO DISTRIKTA	0	0	7	/
3		DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA/KRSTA BiH	0	0	0	/
4		ORUŽANE SNAGE BiH	4	4	295	3620
5		REPUBLIČKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE RS	2	2	46	/
UKUPNO			16	22	803	12100

Tabela 5: Pregled akreditovanih organizacija sa raspoloživim materijalno-tehničkim resursima u januaru 2026. godine.

U strukturi akreditovanih organizacija prijavljeno je 847 osoba koje posjeduju akreditacije za deminerska zanimanja i ovlaštenja za rad. Ovaj broj uključuje 478 obučanih deminera i 280 osoba koje su ovlaštene za obavljanje rukovodnih i nadzornih zadataka (vođe timova, vođe radilišta, operativni oficiri, oficiri za osiguranje kvaliteta, treneri prega, kerovođe, operateri itd.) te 89 medicinara.

Rb	Organizacija		Rukovodno osoblje	Nadzorno osoblje	Demineri	Medicinari	Broj timova
1	KOMERCIJALNE ORGANIZACIJE	TROTIL d.o.o Sarajevo	0	7	2	0	0
2		POINT d.o.o	1	0	7	1	1
3		DETEKTOR d.o.o	7	0	13	1	1
4		EKSPLORING d.o.o	2	7	0	0	1
5		N&N IVŠA d.o.o	10	0	15	3	2
6		UEM d.o.o	7	0	21	5	4
7		DCM MEDIA d.o.o	4	0	9	1	1
1	NEVLADINE ORGANIZACIJE	IN DEMINING	10	0	22	4	4
2		CENTAR ZA OBUKU PASA ZA OTKRIVANJE MINA	10	0	14	2	2
3		NGO POSAVINA BEZ MINA	5	0	0	0	1
4		NGO PRO VITA	7	0	0	1	1
5		NGO STOP MINES	8	0	22	3	3
1	VLADINE ORGANIZACIJE	FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	29	0	77	18	18
2		CIVILNA ZAŠTITA BRČKO DISTRIKTA	6	0	0	2	2
3		DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA/KRSTA BiH	25	0	0	0	0
4		ORUŽANE SNAGE BiH	115	0	242	39	28
5		REPUBLIČKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE RS	20	0	34	9	6
UKUPNO			266	14	478	89	75

Tabela 6: Pregled raspoloživog osoblja akreditovanih organizacija u januaru 2026. godine

Raspoloživim tehničkim kapacitetima povećaće se produktivnost deminera, smanjiti cijena deminiranja i što je najvažnije, unaprijediti sigurnost i pouzdanost samog procesa deminiranja. U tehničkom izviđanju biće angažovane mašine i/ili prege, zavisno od konfiguracije i uslova na terenu. Na osnovu trenutno raspoloživih resursa (demineri i prege), moguće je tehničkim metodama očistiti površinu od oko 6,05 km². Mašinska priprema se ne može primjeniti na svim površinama i ne može se smatrati očišćenom površinom, ali mašinska priprema povećava sigurnost, olakšava rad i povećava produktivnost deminera i prega.

Resursi	Kapacitet u m ²
Demineri	4.700.000
Prege	1.350.000
Ukupno demineri i prege	6.050.000
Mašine	10.000.000

Tabela 7: Pregled procjenjene produktivnosti sa raspoloživim resursima za 2026.godinu

Obzirom da se u Bosni i Hercegovini primjenjuje klasični pristup (tehničko izviđanje i čišćenje prema Standardu za uklanjanje mina i NUS-a u BiH) i pristup vraćanja površine (tehničko izviđanje i čišćenje prema Standardu za PMA u BiH – Land Release koncept) gore navedeni resursi deminerskih organizacija će biti angažovani na oba koncepta u skladu sa iskazanom zainteresovanošću donatora.

7. OBUKA, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

U 2026. godini planirano je provođenje obuka zaposlenih u oblasti protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Radi se o specijalističkim edukacijama kako postojećih tako i novih kadrova. Obuka deminerskog osoblja u Bosni i Hercegovini predstavlja prioritet u postizanju visokog stepena stručne osposobljenosti za poslove protivminskog djelovanja i provodi se kroz teorijski i praktični dio a iskustvo, radne i organizacione sposobnosti se stiču praktičnim vježbama i radom na deminerskim zadacima.

Obuka će se planirati i izvoditi iz oblasti humanitarnog deminiranja, prema utvrđenom nastavnom planu i programu čiji sadržaj treba da obuhvati minimalnu tematiku datu u Standardu za uklanjanje

mina i NUS-a u BiH (poglavlje 1 Obuka) za pojedina deminerska zvanja. Verifikovani instruktori su jedino osoblje koje može organizovati i izvoditi planirane obuke za protivminsko djelovanje u BiH.

Aktivnosti se odnose na:

1. Instrukcija, nadzor i evidencija doobuka od akreditovanih organizacija za oko 900 uposlenika operativnog osoblja;
2. Odobravanje, nadzor i evidencija obuka od akreditovanih organizacija i BHMAC-a za oko 240 polaznika.

Navedene aktivnosti će se provoditi u periodu od januara do decembra 2026. godine u okviru definisanih zadataka.

Doobuka se poduzima u cilju povećanja mjera sigurnosti i osiguranja kvaliteta deminiranja za svakog deminera nakon pauze u obavljanju deminerskih poslova više od tri mjeseca u kontinuitetu.

Doobuku provode instruktori sa kvalifikacijom specijalističkih zvanja iz oblasti protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini.

1. Plan i program doobuke:
 - 1.1. Za teoretski dio - minimalno trajanje doobuke je najmanje 8 sati i najmanje jedan dan prije otvaranja radnog zadatka.

Minimalni zahtjevi za nastavne jedinice teoretskog dijela Plana doobuke su sljedeći:

- a) Analiza utvđenih neusaglašenosti i uloženi napor u tehničkom izviđanju (obavezno);
- b) Analiza nađenih i nepronađenih očekivanih i neočekivanih mina u svjetlu informacija iz NTI, završene CI/SI, unutar i van SOPO i POPO. Naučene lekcije i prijedlozi za poboljšanja sopstvenih procedura (prakse);
- c) Organizacija deminerskog radilišta (obavezno);
- d) Mjere sigurnosti (obavezno);
- e) Izmjene Standarda BiH i SOPa organizacije (ukoliko su donesene);
- f) Ostale teme prema specifičnim potrebama organizacije (po potrebi);
- g) Provjera znanja i ocjenjivanje doobuke (interno).

- 1.2. Za praktični dio - minimalno trajanje doobuke je najmanje 2 sata, neposredno prije započinjanja deminerskih radova.

Minimalni zahtjevi za nastavne jedinice praktičnog dijela Plana doobuke su sljedeći:

- a) Medicinska podrška (obavezno);
- b) Praktična vježba (obavezno).

2. Doobuku vršiti dalje, kontinuirano za operativno osoblje koje će se naknadno angažovati u toku deminerske sezone.

Takođe, u planu je organizovanje kurseva za specijalistička zvanja za zaposlenike Centra za uklanjanje mina u BiH i to:

- a. Osnovni deminerski kurs
- b. Kurs za izviđača
- c. Kurs za vođu deminerskog odjeljenja
- d. Kurs za inspektora kontrole kvaliteta
- e. Kurs za instruktore minskog upozoravanja
- f. Kurs za izviđača eksplozivnih sredstava EOR
- g. Kurs za instruktore upozoravanja na ES

Navedeni kursevi će se organizovati u saradnji sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine prema spisku polaznika zavisno od potreba i prijava. Aktivnosti će se provoditi u periodu od januara do decembra 2026. godine u okviru definisanih zadataka a sukladno usvojenom planu i programu o provođenju Obuka i edukacije određeno je da se iste održe u nastavnom centru za Mine i NUS pri OS BiH u kasarni Rajlovac. Nadzor nad provođenjem Kurseva, edukacije i doobuka će vršiti nadležni Regionalni ured/ ured/kancelarija Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini.

R.b.	Naziv aktivnosti	Organizaciona cjelina	Vrijeme realizacije	Mjesto izvođenja	Broj učesnika
1.	Kurs za operatera deminerskih mašina	CPMD i uNUS	02.02. - 10.02.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	20
2.	Kurs za izviđača eksplozivnih sredstava EOR	CPMD i uNUS	09.02.- 20.02.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	20
3.	Osnovni kurs za humanitarno deminiranje 26-I	CPMD i uNUS	16.02.- 27.03.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	30
4.	Kurs za EOD nivo I I II	CPMD i uNUS	23.03.- 15.05.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	25
5.	Kurs za inspektora kontrole kvaliteta HD-I	CPMD i uNUS	06.04.- 28.04.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	20

6.	Kurs za vođe deminerskog odjeljenja	CPMD i uNUS	04.05. - 15.05.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	25
7.	Osnovni kurs za humanitarno deminiranje 26-II	CPMD i uNUS	01.06.- 10.07.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	30
8.	Kurs za izviđača eksplozivnih sredstava EOR-II	CPMD i uNUS	29.06.- 10.07.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	20
9.	Kurs za izviđače 26-I	CPMD i uNUS	24.08.- 01.09.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	20
10.	Osnovni kurs za humanitarno deminiranje 26-III	CPMD i uNUS	29.06.- 10.07.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	30
11.	Kurs za instruktore upozoravanja na opasnost od ES 26-I	CPMD i uNUS	29.06.- 10.07.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	20
12.	Kurs za komandire EOD tima 26-I	CPMD i uNUS	29.06.- 10.07.2026.	Kasarna OS BiH "Rajlovac"	15

Tabela 8: Pregled planiranih obuka Oružanih snaga BiH u 2026. godini

I u nastavku aktivnosti će se uspostavljati i održavati stručna saradnja sa odgovarajućim domaćim i stranim institucijama i pojedincima radi unapređivanja procesa protivminskog djelovanja u BiH, stručnog usavršavanja kadrova u skladu sa Strategijom protivminskog djelovanja i razvojem protivminskih aktivnosti kroz nova naučno-tehnička dostignuća.

Polovinom 2025. godine od strane Centra za uklanjanje mina u BiH donesena je odluka o uspostavljanju tehničke radne grupe (u daljem tekstu TRG).

Uspostavljanje TRG izvršeno je u cilju unapređenja, harmonizacije, saradnje i odnosa među svim akterima protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini, stvaranja uslova i preduslova za razmjenu različitih iskustava, praksi, inovacija i naučenih lekcija, jačanja kapaciteta, povećanja transparentnosti, povjerenja i međusobnog uvažavanja a u skladu sa vlastitim nadležnostima i ovlaštenjima.

U radu TRG pored osoblja Centra za uklanjanje mina u BiH kao odgovornog organizatora mogu učestvovati i članovi Komisije za deminiranje, predstavnici svih akreditovanih organizacija za protivminsko djelovanje u BiH, predstavnici donatora, lokalnih zajednica i drugih zainteresovanih strana. Zaključno sa januarom 2026. godine održane su dvije TRG od kojih je prva bila više osnivačka koja se bavila pitanjem uloge i zadataka članova TRG. Već na drugoj sjednici je konstatovano da su urađeni pozitivni pomaci u odnosu na predhodnu sjednicu isti su unapređeni kroz direktne posjete deminerskim radilištima i organizacijama kao i kroz stručnu raspravu i dijalog sa menadžmentom i operativnim osobljem deminerskih organizacija.

U planu je da se TRG održava minimalno dva puta godišnje, te po ukazanoj potrebi ili po zahtjevu zainteresiranih strana. U posebnim okolnostima TRG je moguće organizovati na deminerskim zadacima/na terenu.

8. KOMUNIKACIJE I ZAGOVARANJE PROTIVMINSKOG DJELOVANJA

Centar za uklanjanje mina u BiH, u saradnji sa svim relevantnim institucijama i organizacijama, preduzima niz aktivnosti u cilju informisanja i povećanja stepena razumijevanja građana i donatora o protuminskom procesu, te poboljšanju slike i sistema protivminskih djelatnosti u javnosti i njegovoj poziciji u društvu.

Vodeći se zacrtanim strateškim ciljevima, koji se odnose na aktivnosti odnosa sa javnošću, Centar za uklanjanje mina u BiH će i tokom 2026. godine, nastaviti kontinuiran rad na aktivnostima komunikacije i zagovaranja koje uključuju:

- Pružanje informacija u cilju povećanja stepena razumijevanja i interesovanja građana za protivminske akcije u BiH, kao i podizanja svijesti i povjerenja domaćih i međunarodnih aktera.
- Konsultacije sa relevantnim institucijama i organizacijama uključenim u protivminski proces i međunarodnim subjektima odgovornim za implementaciju Otavske konvencije, a u cilju promocije i poboljšanja rada Centra za uklanjanje mina u BiH i zagovaranja principa Otavske konvencije.
- Informativne aktivnosti koje podrazumjevaju redovno ažuriranje službene stranice Centra za uklanjanje mina u BiH - www.bhmac.org
- Zagovaranje kroz aktivno učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama sa tematikom protivminskog djelovanja.

- Medijski istupi putem domaćih i lokalnih medija (gostovanja, konferencije za medije, kontinuirane objave saopštenja za javnost).
- Prezentacije rada Centra za uklanjanje mina u BiH i rezultata protivminskog djelovanja, domaćoj i međunarodnoj javnosti.
- Konstantno i sistematično praćenje javnog mnijenja i analiza štampanih i elektronskih medija/press clipping.
- Obilježavanje 4. Aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina i ostalih važnih datuma, kao prilika da se poveća svijest o postojanju minske opasnosti i neophodnosti kontinuiranog izdvajanja sredstava za rješavanje ovog dugoročnog problema.
- Kontinuirana saradnja sa Centrima za protivminsko djelovanje u regionu i svijetu, a u cilju razmjene iskustva i unaprijeđenja saradnje u ovoj oblasti.
- Podrška i aktivno učešće u organizaciji i radu Odbora donatora za protivminsko djelovanje, pružanjem relevantnih informacijama o napretku i prioritetima za naredni period.

9. FINANSIRANJE

Članom 18. Zakona o deminiranju u BiH propisano je: „Sredstva za provođenje Plana deminiranja osiguravaju se iz donatorskih sredstava, budžeta institucija BiH i budžeta entiteta, kao i iz drugih izvora“.

U Strategiji protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine, revidirani dokument za period 2025-2027. godina navedena je procjena finansijskih sredstava za 2025 i 2026. godinu koja bi bila potrebna za izvršenje planiranih aktivnosti vraćanja površine, navedena u tabeli u nastavku.

Godina	Vraćena površina godišnje u km2	Primjena tehničkih metoda km2	Finansijska sredstva potrebna BHMAC mil/KM	Ostala finansijska sredstva potrebna za izvršenja plana mil/KM	Ukupna finansijska sredstva potrebna za izvršenja plana, mil/KM
2025	75	15,00	9	52,35	61,35
2026	75	15,00	9	52,35	61,35

Tabela 9: Procjena potrebnih finansijskih sredstava za izvršenje plana

Prema Zahtjevu za dodjelu sredstava iz budžeta za 2026. godinu, planirani iznos sredstava Centra za uklanjanje mina u BiH za 2026. godinu iznose 9.855.000 KM a koji će biti utrošeni kroz dva programa, planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja i osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja. Planirano je da se za prvi program utroši 6.238.000 KM a za drugi program 3.617.000 KM.

Šifra programa iz BPIMIS-a	Naziv programa i projekta/programske aktivnosti	Planirani iznos sredstava za 2026. godinu KM
1728310	1.Planiranje i projektovanje protivminске djelatnosti	6.238.000
1728310	1.1. Vraćanje površine	654.000
1728311	1.2.Netehničko izviđanje	4.275.000
1728312	1.2. Upozoravanje na mine	655.000
1728313	1.4.Obilježavanje	654.000
1728320	2.Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja	3.617.000
1728320	2.1.Stručni nadzor	3.168.000
1728321	2.2.Akreditacija organizacija	449.000

Tabela 10: Sredstava Centra za uklanjanje mina u BiH za 2026. godinu

Domaća sredstva	Donatorska sredstva
Vijeće ministara BiH-Ministarstvo civilnih poslova BiH-Sufinansiranje troškova deminiranja u Bosni i Hercegovini i za period 2025.-2027. godina	EU posredstvom Svjetske banke/Grant No. TF0C4642
Vijeće ministara BiH (BHMACH)	IPA 2021-Instrument for Pre-Accession Assistance EU/IPA III
Vijeće ministara BiH (OSBiH)	Sjedinjene Američke Države/USA
Vlada Republike Srpske (RUCZ RS)	Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Slovenije
Vlada Federacije BiH (FUCZ)	
Ostali mogući izvori (kantoni, gradovi, opštine, pravna lica, udruženja iz BiH)	

Tabela 11: Poznati izvori finansiranja protivminskog djelovanja u 2026. godini

9.1. Finansijska sredstva Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Na 46. vanrednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 17.12.2024.godine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, usvojena je Prijedlog odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta sufinansiranja troškova deminiranja a u Bosni i Hercegovini za period 2025. – 2027. godine. Ovo je prvi put da se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine izdvajaju značajnija sredstva za proces deminiranja, što pokazuje odlučnost Bosne i Hercegovine da ubrza čišćenje minskih područja. Riječ je o višegodišnjem projektu “Sufinansiranje troškova deminiranja” koji predviđa ukupno dva milijuna KM i to 650.000 KM za 2025. godinu, zatim 650.000 KM za 2026. godinu i 700.000 KM za 2027.godinu. Na osnovu Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz višegodišnjeg projekta „Sufinansiranje troškova deminiranja u Bosni i Hercegovini za period od 2025 -2027. godine”, (u daljem tekstu: Odluka) Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broj: 12-3-36-21-5692/24 od 3.12.2025. godine, Centar za uklanjanje mina u BiH je dao prijedlog za raspodjelu sredstava lokalnim zajednicama koje su dostavile podatke da su u svojim budžetima planirali sredstva koja su namijenjena u svrhu deminiranja. Slijedom navedenog prijedloga Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 69. vanrednoj sjednici, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo Odluku o rasporedu sredstava kojom su ukupno raspoloživa sredstva, koja za 2025. godinu iznose 650.000 KM, raspodjeljena na način da po 130.000 KM pripadne Opština Trnovo i Gradu Zvornik (Republika Srpska) a preostali dio lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine i to po 97.500 KM Općini Bugojno i Gradu Bosanska Krupa, po 81.000 KM Županiji Posavskoj i Općini Kiseljak te 33.000 KM Općini Ravno. U skladu sa odredbama člana 4. stav 1. tačka (b) Odluke navedena županija, opštine/općine i gradovi imaju obavezu osiguranja sredstava najmanje u visini od 30% iznosa sredstava koja su im dodjeljena.

9.2. Finansijska sredstva Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Oružane snage Bosne i Hercegovine su za proces deminiranja u 2026. godini planirale sredstva u ukupnom iznosu od 5.580.841,10KM, od čega su po budžetskom zahtjevu odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 2.249.999,30 KM dok je iznos od 3.330.841,80 KM planiran u aneksu budžetskog zahtjeva. Prema planu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine aktivnosti protivminskog djelovanja će se odvijati na području općina/opština Trebinje, Trnovo, Breza, Kiseljak, Mostar, Kneževo, Donji Vakuf, Lukavac, Doboj, Pelagićevo, Gornji Vakuf/Uskoplje, Bihać, Pale, Kupres, Mrkonjić Grad, Orašje i Livno.

9.3. Finansijska sredstva Federalne uprave civilne zaštite

Za aktivnosti protivminskog djelovanja Federalne uprave civilne zaštite procjenjuje se da će Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava utrošiti sredstva od 4.515.000 KM koja će biti utrošena za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava uključujući sve prateće troškove, plate i naknade, doprinose, putne troškove, troškove osiguranja, nabavku materijala i opreme i sl. Aktivnosti tehničkog izviđanja i čišćenja odvijaju se na području Federacije BiH, odnosno na području Lukavca, Banovića, Bihaća, Odžaka, Foče, Usore, Viteza, Bugojnog, Stolca, Ilijaša i Livna.

9.4. Finansijska sredstva Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske

Finansijska sredstva Republičke uprave civilne zaštite RS za 2026. godinu iznose 3.945.000 KM i planirana su za protivminsko djelovanje, uključujući i personalne troškove, na području Republike Srpske za lokacije koje se nalaze u opštinama Krupa na Uni, Istočni Drvar, Trnovo, Stanari, Oštra Luka i Istočni Mostar.

9.5. Finansijska sredstva Gradova i Općina/Opština u BiH

U pogledu finansiranja protivminskog djelovanja u 2026. godini, od strane pojedinih kantonalnih vlada te gradova i opština u Bosni i Hercegovini dobili smo informaciju o planu izdvajanja budžetskih sredstava za finansiranje u ukupnom iznosu od oko 664.600 KM.

9.6. Tenderi ITF Enhancing Human Security

U 2025. godini realizovan je jedan tender raspisana od strane ITF Enhancing Human Security za poslove tehničkog izviđanja i čišćenja mina za 17 projekata sa rizičnom površinom od 520,711 m².

U toku je realizacija 6 MSP površine 10,01 km² koji su objavljeni po prvom tenderu broj ITF-01-10/24-MC/TS-BH-USA. U 2026. godini očekuje se početak implementacije projekata MSP koji su objavljeni po ponovljenom tenderu ITF-01-05/25-LR-BH-EC kao i raspisivanje tendera za 15 MSP površine od 21,74km². Pregled ovih projekata dat je u tabeli broj 18. i tabeli broj 19. Takođe, u 2026. godini očekujemo informaciju o izboru projekata i raspisivanje tendera za izabrane projekte koji su ranije predloženi za donaciju od strane Sjedinjenih Američkih Država, prikazani u tabeli broj 13.

Red. broj	Datum Tendera	Oznaka Tendera	Broj projekata	Protivminska akcija	Površina m ²
1	08.10.2024.	ITF-01-10/24-MC/TS-BH-USA (Realizovan u 2025. godini izuzev dva projekta)	1	čišćenje	13.833
			16	tehničko izviđanje	506.878
				Ukupno:	520.711
1	30.08.2024.	ITF-01-11/24-LR-BH-EC (U toku realizacija -6 MSP površine 10,01 km ² , ponovljen tender za preostalih 5 MSP površine 9,22km ²)	6 MSP	Protivminske akcije na MSP-IPA III	10,01km²
2	20.10.2025.	ITF-01-05/25-LR-BH-EC (ponovljen tender za preostalih 5 MSP površine 9,22km ² , očekuje se implementacija u 2026. godini)	5 MSP	Protivminske akcije na MSP-IPA III	9,22km²

Tabela 12: Pregled raspisanih tendera od strane ITF Enhancing Human Security

R. Br.	ID	Lokacija	Površina m2	PMA	Općina/Opština
1	4623	Srbljani - Jezero - selo Trnjak 1	28.579	čišćenje	Bihać
2	4606	Srbljani - Jezero - Trnjak centar	55.377	tehničko izviđanje	Bihać
3	4685	Selo Dobrenica -centar 2	23.245	tehničko izviđanje	Bihać
4	4775	Selo Dobrenica - centar 4	16.177	tehničko izviđanje	Bihać
5	10047	Badic - Danecak	37.705	tehničko izviđanje	Bosanska Krupa
6	3529	Miljevci Lusci Palanka	2.194	čišćenje	Sanski Most
7	6291	Duge njive-Grosica groblje	13.470	tehničko izviđanje	Sanski Most
8	2195	NN mreza Ahovo	804	čišćenje	Velika Kladuša
9	3536	Ahovo 7	39.539	tehničko izviđanje	Velika Kladuša
10	5391	Bosanska Bojna Staza 4A	24.601	čišćenje	Velika Kladuša
11	5392	Bosanska Bojna Staza 4B	30.984	čišćenje	Velika Kladuša
12	5394	Bosanska Bojna Staza 4D	28.028	tehničko izviđanje	Velika Kladuša
13	10627	Ostra Luka-Bok 3	52.929	tehničko izviđanje	Orašje
14	5366	MZ Bijela-zahvat rijeke Bijela	34.990	tehničko izviđanje	Konjic
15	5601	MZ Bijela-zahvat rijeke Bijela 1	34.578	tehničko izviđanje	Konjic
16	9507	Bijela-Josanica	34.340	tehničko izviđanje	Konjic
17	7419	Ljesevo - Staro Selo 2	49.998	tehničko izviđanje	Ilijaš
18	4515	Gornji Bakici - Prijava	22.109	tehničko izviđanje	Olovo
19	6420	Milavice 1	58.888	tehničko izviđanje	Busovača
20	7003	Gradina Tubeljica 2	84.598	tehničko izviđanje	Donji Vakuf
21	7949	Grahovci Laniste 2	68.018	tehničko izviđanje	Kiseljak
22	52922	Suho polje 2	38.434	tehničko izviđanje	Doboj
23	53998	Pojas pruge Doboj-Maglaj 1	10.044	tehničko izviđanje	Doboj
24	54344	Kopice-Badanj	13.717	čišćenje	Teslić
25	54346	Kopice-Badanj 2	20.165	čišćenje	Teslić
26	54357	Stanic rijeka 4	50.947	tehničko izviđanje	Doboj
27	51260	Svijetlica 4 TAP	49.021	tehničko izviđanje	Doboj
28	55128	Dio trase sa STS 10/04kv Becanj-Ciganiste	4.637	čišćenje	Doboj

29	54463	Zelinja Gornja 4	33.043	tehničko izviđanje	Doboj
30	52089	Banja stijena-Gole strane	59.362	tehničko izviđanje	Rogatica
31	53986	Radutovina	27.772	tehničko izviđanje	Foča
32	52653	Gajevi-Borova 2	15.109	tehničko izviđanje	Novo Goražde
33	54009	Aščerići-Simići	34.283	tehničko izviđanje	Zvornik
34	54006	Aščerići-gasovod	3.250	čišćenje	Zvornik
35	52994	Kamenjak polje-Ade	47.650	tehničko izviđanje	Donji Žabar
36	51869	Polje-Gaj	10.227	tehničko izviđanje	Donji Žabar
37	51838	Jelavi 2-Blaževac	37.151	čišćenje	Pelagićevo
			1.195.963		

Tabela 13: Pregled projekata za doniciju USA 2025 za koje se očekuje izbor i raspisivanje tendera

Po zahtjevu ITF Enhancing Human Security dostavljen je prijedlog projekata na području Grada Lukavac na pregled i dalje razmatranje sa Ministarstvom spoljnih i evropskih poslova Slovenije. U 2026. godini očekujemo da se po dostavljenom prijedlogu izvrši izbor projekata i raspisivanje tendera za izabrane projekte.

R.br.	Entitet	Broj projekta	Lokacija	Površina m2	Protivminska akcija	Lokalna_zajednica
1.	FED	5411	Alici - Ostinak	56.322	TI	Jaruske Gornje
2.	FED	5419	Alici-Seliste	62.576	TI	Lukavac
3.	FED	6046	Jaruske-Polja-TI	52.100	TI	Lukavac
4.	FED	6051	Jaruske - Polja 1	17.894	TI	Lukavac
5.	FED	6185	Jaruske - Cifluk	47.916	TI	Lukavac
6.	FED	6188	Jaruske Naselje - Potok	46.463	TI	Lukavac
7.	FED	6255	Kolibista	39.053	TI	Lukavac
8.	FED	6478	Markove Vrtace	69.435	TI	Lukavac
9.	FED	6482	Delanovo brdo	56.997	TI	Lukavac
10.	FED	6491	Markove vrtace - Podbiljci	19.465	TI	Lukavac
11.	FED	6519	Davulije	52.982	TI	Lukavac
12.	FED	7713	Gavrici - Putno brdo	46.284	čišćenje	Jaruske Gornje
Ukupno:				567.486		

Tabela 14: Pregled projekata predloženih za finansiranje od strane Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Slovenije

9.7. Projekat deminiranja desne obale rijeke Save

U okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan u planu je realizacija projekta upravljanja vodama među zemljama u slivovima rijeka Save i Drine, u okviru čega je planirano i deminiranje desne obale rijeke Save kao prvog preduslova za bilo koju vrstu aktivnosti na rijeci Savi. Finansiranje projekta osigurano je putem Svjetske banke (Grant No. TF0C4642) u iznosi oko 8.160.000 EUR.

U postupku izrade Studije za zaštitu okoliša i socijalna pitanja finansirana putem GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, a za koja je sredstva osigurala Vlada Savezne Republike Njemačke, Centar za uklanjanje mina u BiH je Institutu za hidrotehniku Sarajevo dostavio svih prvobitno 79 projekata deminiranja, digitalne karte minske situacije i vektorske podatke pripremljenih projekata deminiranja u MapInfo table i shp formatu, kao i sve ostale tražene informacije. Prilikom obilaska svih projekata deminiranja, pokazivanje lokacija, prezentaciju projekata i svu stručnu pomoć predstavnicima Instituta za hidrotehniku Sarajevo je pružilo nadležno osoblje Centra za uklanjanje mina u BiH iz Regionalne kancelarije Banja Luka i Regionalnog ureda Brčko. Takođe, od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH imenovan je Tim za praćenje ukupne realizacije projekta u kojem su i dva člana iz Centra za uklanjanje mina u BiH.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine objavilo je Poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova deminiranja na 73 lokacije na desnoj obali rijeke Save u okviru Projekta „Sava i Drina Rivers Corridors Integrated Development Program (SPID)“. Poziv se odnosi na osam (8) ugovora/lotova, a rok za dostavljanje ponuda je 26. januar 2026. godine. U sklopu javnog poziva izvršen je obilazak 73 lokacije sa zainteresovanim potencijalnim organizacijama koje namjeravaju dostaviti ponude. Obilazak je izvršen u periodu od 08.12.-17.12.2025. godine. Otvaranje ponuda, odnosno izbor najpovoljnijih ponuđača/izvođača radova se očekuje u januaru 2026. godine. Početak implementacije projekta zavisi od okončanja procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Red. br.	MAC ID	Lokacija	Površina m ²	PMA	Opština	LOT
1	53594	Obalni pojas rijeke Save - K. Dubica-2/1	2.201	čišćenje	Kozarska Dubica	LOT 1
2	53595	Obalni pojas rijeke Save - K.Dubica-2/2	9.623	tehničko izviđanje	Kozarska Dubica	
3	53385	Obalni pojas rijeke Save-Gradiška 3	78.771	tehničko izviđanje	Gradiška	
4	53105	Obaloutvrda O-D 11-2/1	11.394	tehničko izviđanje	Gradiška	
5	51076	Orahova-Madarac	122.452	tehničko izviđanje	Gradiška	
6	53156	Obaloutvrda O-D 10-2	46.947	tehničko izviđanje	Gradiška	
7	53252	Obalni pojas rijeke Save - Gradiska 1/3	36.703	tehničko izviđanje	Gradiška	
8	53251	Obalni pojas rijeke Save - Gradiska 1/2	8.716	tehničko izviđanje	Gradiška	

9	53250	Obalni pojas rijeke Save - Gradiska -1/1	42.755	tehničko izviđanje	Gradiška	
10	53157	Obaloutvrda O-D 9-4	23.962	tehničko izviđanje	Gradiška	
11	52562	Burum 2	99.300	tehničko izviđanje	Gradiška	
12	52561	Burum 1	129.389	tehničko izviđanje	Gradiška	
13	53322	Mackovac 1 a	5.236	tehničko izviđanje	Gradiška	
14	53158	Obaloutvrda O-D9-2	7.253	tehničko izviđanje	Gradiška	
			624.702			
1	53325	Mackovac 1 c	62.327	tehničko izviđanje	Gradiška	LOT 2
2	53323	Mackovac 1 b	10.574	čišćenje	Gradiška	
3	53380	Mackovac 2/1	108.148	tehničko izviđanje	Gradiška	
4	53382	Mackovac 2/2	7.780	tehničko izviđanje	Gradiška	
5	53351	Donja Dolina 1/1	12.782	tehničko izviđanje	Gradiška	
6	53352	Donja Dolina 1/2	24.516	tehničko izviđanje	Gradiška	
7	53525	Donja Dolina 2/1	52.562	čišćenje	Gradiška	
8	53526	Donja Dolina 2/2	41.840	čišćenje	Gradiška	
9	52432	Orubica 1	7.971	čišćenje	Gradiška	
10	53153	Obaloutvrda O-D 8-5	8.484	čišćenje	Srbac	
11	52926	Bajinci 1	24.352	čišćenje	Srbac	
12	52927	Bajinci 2	44.726	čišćenje	Srbac	
13	52928	Bajinci 3	40.594	čišćenje	Srbac	
14	52929	Bajinci 4	37.199	tehničko izviđanje	Srbac	
15	52930	Bajinci 5	39.320	tehničko izviđanje	Srbac	
16	53154	Pera P-D 8-3 do P-D 8-5	48.191	tehničko izviđanje	Srbac	
17	53248	Bajinci dva 2	19.261	tehničko izviđanje	Srbac	
18	53247	Bajinci dva 1	13.407	čišćenje	Srbac	
19	52747	Ostrovac 5	11.137	tehničko izviđanje	Srbac	
			615.171			
1	51970	Ostrovac 4	92.443	tehničko izviđanje	Srbac	LOT 3
2	50081	Ostrovac 1	48.651	tehničko izviđanje	Srbac	
3	53320	Vlaknica	14.780	čišćenje	Srbac	
4	54194	Kobas	17.953	čišćenje	Srbac	
5	53304	selo Korovi - lokalitet Ade 3	43.440	tehničko izviđanje	Srbac	
6	53305	selo Korovi - lokalitet Ade 4	7.948	tehničko izviđanje	Srbac	
7	53302	Selo Korovi - lokalitet Ade 1	10.697	tehničko izviđanje	Srbac	
8	53386	Sijekovac - plovni put 1	221.613	tehničko izviđanje	Brod	
9	50820	Sijekovac - 12	119.644	tehničko izviđanje	Brod	
			577.169			
1	53387	Sijekovac - plovni put 2	285.213	tehničko izviđanje	Brod	LOT 4
2	53388	Sijekovac - plovni put 3	302.157	tehničko izviđanje	Brod	
3	53390	Sijekovac - plovni put 4	234.003	tehničko izviđanje	Brod	
			821.373			

1	55124	Sijekovac 6 c -ciscenje	9.808	čišćenje	Brod	LOT 5
2	50898	Sijekovac 6c	87.798	tehničko izviđanje	Brod	
3	50897	Sijekovac - 6b	15.083	tehničko izviđanje	Brod	
4	52732	Klakar Donji 3	15.064	čišćenje	Brod	
5	52734	Klakar Donji 4	24.489	tehničko izviđanje	Brod	
6	9137	Obala rijeke Save - Kadar	147.231	tehničko izviđanje	Odžak	
7	9138	Obala rijeke Save - Kadar 1	125.869	tehničko izviđanje	Odžak	
8	9139	Obala rijeke Save - Kadar 2	117.848	tehničko izviđanje	Odžak	
			543.190			
1	7070	Savski nasip Svilaj - Kadar 4	201.092	tehničko izviđanje	Odžak	LOT 6
2	7071	Savski nasip Svilaj - Kadar 5	201.878	tehničko izviđanje	Odžak	
3	7072	Savski nasip Svilaj - Kadar 6	197.528	tehničko izviđanje	Odžak	
			600.498			
1	8665	Obala rijeke Save - Novi Grad	200.996	tehničko izviđanje	Odžak	LOT 7
2	8666	Obala rijeke Save - Novi Grad 1	205.162	tehničko izviđanje	Odžak	
3	8010	Zorice 3 pera (P-D4-18 do P-D4-20)	66.707	tehničko izviđanje	Odžak	
4	8752	Prud k.c. 375	3.394	tehničko izviđanje	Odžak	
5	51809	Savski nasip nastavak	77.305	tehničko izviđanje	Šamac	
6	51807	Obala Save	33.424	čišćenje	Šamac	
			586.988			
1	9128	Obala rijeke Save - Tisina 2	133.790	tehničko izviđanje	Domaljevac-Šamac	LOT 8
2	9129	Obala rijeke Save - Tisina 3	116.350	tehničko izviđanje	Domaljevac-Šamac	
3	9130	Obala rijeke Save - Tisina 4	69.927	tehničko izviđanje	Domaljevac-Šamac	
4	8680	Obala rijeke Save - Savulje 3	38.236	čišćenje	Domaljevac-Šamac	
5	8682	Obala rijeke Save - Savulje 4	100.733	čišćenje	Domaljevac-Šamac	
6	8679	Obala rijeke Save - Savulje 2	34.064	čišćenje	Domaljevac-Šamac	
7	8506	Obala rijeke Save - Grebnice 3	84.758	čišćenje	Domaljevac-Šamac	
8	8507	Obala rijeke Save - Grebnice 1	91.860	tehničko izviđanje	Domaljevac-Šamac	
9	10162	Obala Save - Kopanice 2A	11.421	tehničko izviđanje	Orašje	
10	10262	Obala rijeke Save Kopanice 1A	3.400	tehničko izviđanje	Orašje	
11	11125	Bairi 1	18.129	čišćenje	Orašje	
			702.668			
Ukupno: 73 Projekta površine od 5.071.759 m2						

Tabela 15: Pregled projekata za deminiranje u okviru projekta deminiranja desne obale rijeke Save

9.8. IPA-Instrument for Pre-Accession Assistance EU

Od strane IPA-Instrument for Pre-Accession Assistance EU (Instrument predpristupne pomoći)-IPA III planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10 miliona eura. U planu je da se projekat realizuje u naredne tri godine, u najvećem dijelu posredstvom ITF Enhancing Human Security dok će u manjem obimu biti angažovane entitetske civilne zaštite. Sa implementacijom projekta se krenulo u 2024. godini kroz početak izvođenja operacija od strane Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite. U 2025. godini se krenulo sa realizacijom projekata koji su izabrani po tenderu broj ITF-01-11/24-LR-BH-EC, prikazani u tabeli broj 17. U tabeli broj 18. su prikazani projekti MSP po ponovljenom tenderu ITF čiji se početak implementacije očekuje u 2026. godini. Takođe, u 2026. godini se očekuje raspisivanje tendera za 16. MSP projekata koji su prikazani u tabeli broj 19.

Red.Br.	Entitet	MSP ID	Naziv MSP-a	Opština/Općina/Grad	Površina km ²
1.	FBiH	39	Zgon	Kljuc	2.13
2.	FBiH	122	Sipovljani	Drvar	1.02
3.	FBiH	119	Bogodol	Mostar	0.59
4.	FBiH	123	Tomislavgrad 1	Tomislavgrad	1.89
5.	FBiH	100	Srednje - Kozlje	Ilijas	1.46
6.	FBiH	103	Golo Brdo	Hadzici	1.65
7.	FBiH	108	Prečani	Trnovo	0.56
8.	FBiH	109	Ribari	Konjic	2.03
9.	FBiH	121	Ladjevici - Stomorine	Ilijas	2.26
10.	FBiH	26	Vaganjac	Gornji Vakuf-Uskoplje	4.05
11.	FBiH	95	Mala Luka	Donji Vakuf	2.10
12.	FBiH	113	Galečnica	Gornji Vakuf-Uskoplje	2.01
13.	FBiH	23	Svinjasnica - Pasin Konak	Zavidovici	3.35
14.	FBiH	34	Skipovac Donji	Gracanica	3.09
15.	FBiH	61	Lukavica Rijeka - Stanic Rijeka	Doboj-Istok	0.33
16.	FBiH	92	Trepala	Lukavac	1.40
17.	FBiH	115	Vozuća 1	Zavidovici	1.46
18.	FBiH	112	Garački podovi	Bugojno	2.40
19.	FBiH	116	Galica	Travnik	2.36
20.	FBiH	107	Tešanj	Tešanj	2.20
21.	FBiH	118	Vrdi	Mostar	2.28
22.	FBiH	129	Gornja Drežnica	Mostar	2.21
23.	FBiH	30007	Velika Kladuša 1.	Velika Kladuša	1.45
24.	FBiH	30032	Bihać 3	Bihać	2.10
25.	RS	1011	Močila Gornja	Brod	1.27
26.	RS	1026	Banja Vrućica	Teslić	1.78
27.	RS	1030	Kruševo brdo 2	Kotor Varoš	0.90
28.	RS	1052	Vrela	Teslić	1.89

29.	RS	1056	Lukavica Rijeka	Doboj	1.86
30.	RS	1061	Klakari	Brod	0.44
31.	RS	1064	Kupres 1	Kupres (RS)	0.23
32.	RS	1066	Ribnik 1	Ribnik	0.45
33.	RS	1069	Banja Luka 1	Banjaluka	0.86
34.	RS	1008	Batovo	Čajniče	1.29
35.	RS	1033	Dobro Polje	Kalinovik	0.99
36.	RS	1040	Bitunja	Berkovići	0.46
37.	RS	1041	Rudo	Rudo	0.93
38.	RS	1042	Bokšanica	Rogatica	1.78
39.	RS	1046	Han Pijesak	Han Pijesak	0.63
40.	RS	1048	Vlasenica	Vlasenica	1.10
41.	RS	1039	Bančići	Ljubinje	1.58
42.	RS	1074	Vinča	Pale	1.05
Ukupno:					65.87

Tabela 16: Pregled projekata MSP u okviru projekta IPA III koji će se realizovati posredstvom ITF

Red. Br.	Entitet	MSP ID	Naziv MSP-a	Opština/Općina/Grad	Površina km ²
1.	FBiH	39	Zgon	Ključ	2.13
2.	FBiH	122	Sipovljani	Drvar	1.02
3.	FBiH	103	Golo Brdo	Hadžići	1.65
4.	FBiH	121	Ladjevici - Stomorine	Ilijaš	2.26
5.	RS	1052	Vrela	Teslić	1.89
6.	RS	1074	Vinča	Pale	1.05
Ukupno:					10.01

Tabela 17: Pregled projekata MSP čija realizacija je u toku po prvom tenderu ITF-01-11/24-LR-BH-EC

Red. Br.	Entitet	MSP ID	Naziv MSP-a	Opština/Općina/Grad	Površina km ²
1.	FBiH	123	Tomislavgrad 1	Tomislavgrad	1.89
2.	FBiH	113	Galečnica	Gornji Vakuf-Uskoplje	2.00
3.	FBiH	116	Galica	Travnik	2.36
4.	RS	1056	Lukavica Rijeka	Doboj	1.86
5.	RS	1048	Vlasenica	Vlasenica	1.10
Ukupno:					9.22

Tabela 18: Pregled projekata MSP po ponovljenom tenderu broj ITF-01-05/25-LR-BH-EC

Red. Br.	Entitet	MSP ID	Naziv MSP-a	Opština/Općina/Grad	Površina km ²
1.	FBiH	100	Srednje - Kozlje	Ilijaš	1.46
2.	FBiH	108	Prečani	Trnovo	0.50
3.	FBiH	95	Mala Luka	Donji Vakuf	2.11

4.	FBiH	92	Trepala	Lukavac	1.40
5.	FBiH	115	Vozuća 1	Zavidovici	1.47
6.	FBiH	112	Garački podovi	Bugojno	2.34
7.	FBiH	118	Vrdi	Mostar	2.28
8.	FBiH	129	Gornja Drežnica	Mostar	2.21
9.	FBiH	146	Bihać 3	Bihać	2.23
10.	RS	1026	Banja Vrućica	Teslić	1.78
11.	RS	1061	Klakari	Brod	0.44
12.	RS	1066	Ribnik 1	Ribnik	0.45
13.	RS	1069	Banja Luka 1	Banja Luka	0.86
14.	RS	1046	Han Pijesak	Han Pijesak	0.63
15.	RS	1039	Bančići	Ljubinje	1.59
16.	RS	1041	Rudo	Rudo	0,93
Ukupno:					22,67

Tabela 19: Pregled projekata MSP za koje se očekuje raspisivanje tendera u 2026. godini

Red.br.	Entitet	MSP ID	Naziv MSP-a	Opština	Površina km2	Status
1.	RS	1043	Bosnski Dubočac	Derventa	0.71	
2.	RS	1047	Krupa na Uni 1	Krupa na Uni	1.05	
3.	RS	1016	Srednji Dubovik	Krupa na Uni	1.45	
4.	RS	1049	Stanari 1	Stanari	0.56	U toku
5.	RS	1050	Kozica Gornja	Oštra Luka	0.67	U toku
6.	RS	1062	Istočni Drvar 1	Istočni Drvar	0.15	
7.	RS	1053	Kamena	Istočni Mostar	0.69	U toku
Ukupno:					5.28	

Tabela 20: Pregled projekata MSP za realizaciju u okviru projekta IPA III, realizacija od strane Republičke uprave civilne RS

Red.br.	Entitet	MSP_Id	Naziv MSP-a	Opština	Površina km2
1	FED	136	Zabrđe	Vitez	2,24
2	FED	50015	Odžak - Zapad	Odžak	2,80
3	FED	40044	Bjelojevići	Stolac	2,14
4	FED	40042	Barane	Stolac	1,95
5	FED	114	Omanjska - Jeleci	Usora	1,09
Ukupno:					10,22

Tabela 21: Pregled projekata MSP za realizaciju u okviru IPA III, realizacija od strane Federalne uprave civilne zaštite

9.9. Projekat „Oslobađanje kontaminiranog zemljišta od mina i ostalih eksplozivnih zaostalih iz rata u BiH, Regija Majevice 2022-2024.“

Projekat je finansiran od strane Savezne Republike Njemačke i obuhvata područje koje se nalazi između Semberije, Posavine i Tuzlanske kotline kojim je obuhvaćeno sedamnaest (17) minski sumnjivih područja ukupne površine od 27,40 km².

Projekat je pokrenut na inicijativu predstavnika opština, Sapna, Čelić, Teočak, Lopare i Ugljevik u organizaciji misije OSCE-a a radi oslobađanja zemljišta na području pet navedenih opština. Lociranje dokaza miniranosti i uklanjanje sumnje na mine upotrebom tehničkih metoda provodile su akreditovane deminerske organizacije Norveška narodna pomoći-NPA i Predstavništva u Bosni i Hercegovini The Mines Advisory Group-MAG uz nadzor i praćenje koji vrši nadležno osoblje Centra za uklanjanje mina.

Dakle, u proteklom periodu implementacijom projekata zahvaljujući finansijskoj podršci Savezne Republike Njemačke Općina Čelić i Opština Ugljevik su svrstane u red zajednica koje su postale slobodne od mina u kojima će cjelokupno stanovništvo obavljati sve neophodne životne aktivnosti bez opasnosti po vlastitu sigurnost.

Međutim, u okviru ovog projekta preostalo je za realizaciju još šest (6) minski sumnjivih područja površine od 13,35 km². Radi se četiri (4) MSP projekta na području općine Sapna i po jedan (1) MSP projekat u na području općine Teočak i Lopare.

Imajući u vidu da je Savezna Republika Njemačka odustala od finansiranja protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini te da su organizacije Norveška narodna pomoći-NPA i Predstavništvo u Bosni i Hercegovini The Mines Advisory Group-MAG najavile prestanak aktivnosti u Bosni i Hercegovini sa 31.12.2025. godine, navedeni projekat nije realizovan u cjelosti.

Predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine prisustvovali su sastanku posvećenom nastavku aktivnosti na deminiranju područja Majevice. Sastanku u uredu načelnika općine Lopare Rade Savića prisustvovalo je pet predstavnika lokalnih zajednica – Čelića, Sapne, Teočaka, Lopara i Ugljevika. Pored njih, prisutni su bili i predstavnici Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC), Misije OSCE-a, kao i međunarodni partneri. Cilj sastanka bio je definisanje daljih koraka za nastavak procesa deminiranja u preostalim lokalnim zajednicama. Završetak procesa deminiranja na teritoriji ovih pet općina omogućit će formiranje jedinstvene razvojne zone Majevice, sa potencijalima za obnovu i korištenje poljoprivrednog zemljišta, razvoj sportskog i rekreativnog turizma, kao i dalji razvoj međuopćinske saradnje kroz zajedničke projekte.

Red. Br.	Entitet	Opština	Broj MSP-a	ID MSP-a	Naziv MSP	Površina km2	Status	Izvođač
1	FED	Sapna	6	80	Sapna-Vitinica	0,33	Završen	Norveška narodna pomoć-NPA
2				/	Baljkovica-Škrilj	3,66	Ostaje nerealizovan	
3				149	Visoka glava - Kasarrije	2,06	Ostaje nerealizovan	
4				/	Crna Stijena - Popova kosa	2,29	Ostaje nerealizovan	
5				120	Kikovi - Zavid	2,07	Završen	Norveška narodna pomoć-NPA
6				138	Stolice-Riječani	3,18	Ostaje nerealizovan	Norveška narodna pomoć-NPA
7	FED	Čelić	5	91	Dolovi - Čelička Rijeka	1,84	Završen	The Mines Advisory Group-MAG
8				128	Lukavica 1	1,73	Završen	The Mines Advisory Group-MAG
9				144	Majevisa	2,30	Završen	The Mines Advisory Group-MAG
10				134	Čelić	0,56	Završen	The Mines Advisory Group-MAG
11				142	Miladići - Visori	2,03	Završen	The Mines Advisory Group-MAG
12	FED	Teočak	1	139	Teočak	1,94	Ostaje nerealizovan	Norveška narodna pomoć-NPA
13	RS	Lopare	4	1010	Piperi	1,04	Završena CI/SI	Norveška narodna pomoć-NPA
14				1014	Brusnica	1,13	Završena CI/SI	Norveška narodna pomoć-NPA
15				1075	Lopare 3	0,22	Ostaje nerealizovan	
16				1058	Lopare 2	0,49	Završen	Norveška narodna pomoć-NPA
17	RS	Ugljevik	1	1063	Ugljevik	0,43	Završen	The Mines Advisory Group-MAG
			17		Ukupno:	27,30		
Završeno: 9 MSP površine od 11,78km2								
Završena CI/SI: 2 MSP površine od 2,17 km2 i to MSP Piperi i Brusnica. Izvršice se reizdvajaju ova dva MSP-a kako bi se urađena površina certificovala. Njihova preostala sumnjiva površina će biti priključena MSP Lopare 3. Dakle, ovim će doći do povećanja površine MSP Lopare 3 i smanjenja površine MSP Brusnica i Piperi koji će biti certificovani. Nakon ovog postupka ćemo imati završenih 11 MSP a preostalo za realizaciju 6 MSP.								
Preostalo za realizaciju: 6 MSP površine od 13,35 km2 (površina će se povećati)								

Tabela 22: Pregled minski sumnjivih područja obuhvaćenih projektom Regija Majevisa 2022-2024. sa stanjem januar 2026. godine

9.10. Inicijative za protivminsko djelovanje

-Po uzoru na projekat “Oslobađanje kontaminiranog zemljišta od mina i ostalih eksplozivnih zaostalih iz rata u BiH, Regija Majevisa” od strane Organization for Security and Co-operation in Europe-OSCE i Njemačke Ambasade pokrenuta je inicijativa za dva regiona. Prvi region se odnosi na Gornju Drinu koji obuhvata područja opština Foča (RS), Foča (FED), Višegrad, Pale, Trnovo, Novo Goražde, Goražde i Pale-Prača sa kompletnom sumnjivom površinom od oko 78km². Drugi region obuhvata sumnjivu površinu od oko 59km² na području opštine Maglaj, Žepče, Doboj i Teslić. Imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina poznata po svojim prirodnim ljepotama i bogatstvima, u oba slučaja se radi o projektima kulturnog i rekreacijskog turizma kao prilika za ekonomski rast i

povećanje institucionalnih kapaciteta. U ovoj, početnoj fazi Centar za uklanjanje mina u BiH je dostavio podatke o minski sumnjivim područjima koja su predmet navedene inicijative.

- U pogledu prirodnog bogadstva i turistističkih odredišta nezaobilazno mjesto predstavlja špilja Vjetrenica, najveća i najpoznatija špilja u Bosni i Hercegovini, zaštićeni spomenik prirode i turističko odredište u jugoistočnom dijelu Hercegovine. Vjetrenica je podjednako zanimljiva u ekološkom, geomorfološkom i ekonomskom smislu, a istovremeno ona je i jedan od najsnažnijih izvora identiteta širega područja Bosne i Hercegovine. Zaštićeni je spomenik prirode od 1950. godine a od 2024. godine se nalazi i na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Unosom zaštićenog područja u naš informacijski sistem, Zona B2, podzona B2.1 i Zona B2.2 shodno Zakonu o proglašenju područja špilje Vjetrenica, utvrđeno je da predstavljaju zonu minski sumnjivih površina od oko 4,51km² u pretežnom dijelu u Federaciji Bosne i Hercegovine i manjem obimu na području Republike Srpske. U nastojanju da će se pronaći finansijska sredstva za realizaciju ovog vrlo značajnog područja Centar za uklanjanje u BiH je učesnicima Odbora donatora, koji je održan početkom novembra 2024. godine, dostavio podatke u minski sumnjivoj površini.

9.11. Prekogranična saradnja

Krajem 2025. godine od strane deminerske organizacije Heksogen iz Dubrovnika, Republika Hrvatska, dostavljen je prijedlog za prekograničnu saradnju. Cilj prijedloga je učešće u deminiranju područja koja se nalaze u graničnom području sa Republikom Hrvatskom. U skladu sa dostavljenim prijedlogom Centar za uklanjanje mina u BiH dostavio je prijedlog projekata za 5 (pet) minski sumnjivih područja-MSP koja se nalaze u graničnom području sa Republikom Hrvatskom te naglasio punu podršku i pomoć u cilju realizacije prekogranične saradnje.

Istovremeno, s obzirom da je deminiranje u Republici Hrvatskoj završeno od strane deminerske organizacije Piper iz Požege, Republika Hrvatska, dostavljena je informacija da je ova organizacija zainteresovana za rješavanje problema mina u Bosni i Hercegovini sa zahtjevom za dostavu podataka o minsko sumnjivim područjima sa pretežno hrvatskim stanovništvom. U skladu sa navedenim, u cilju traženja donatora koji su zainteresovani za finansiranje Centar za uklanjanje mina u BiH dostavio je popis minsko sumnjivih površina i područja sa pretežno hrvatskim stanovništvom.

9.12 . Sveobuhvatni pregled projekata čija implementacija je u toku

U tabelama u nastavku dat je pregled projekata čija implementacija je u toku, na kojima je u planu nastavak aktivnosti tehničkog izviđanja (TI) sa ciljem prikupljanja i analize podataka o prisustvu, vrsti i rasporedu mina korištenjem prikladnih tehničkih metoda, kako bi se jasnije odredilo gdje je kontaminacija minama prisutna a gdje nije. Na definisanim projektima tehničkog izviđanja i čišćenja provešće se procedure tehničkog izviđanja i čišćenja putem otkrivanja, uklanjanja i/ili uništavanja svih mina i ESZR do zahtijevane dubine.

Red. br.	Entitet	MSP ID	Naziv MSP	MSP Površina m2	Općina/Opština	Kompanija	Projekt
1.	FBiH	6	Bili potok	3.164.084	Kupres	Oružane snage BiH	Plan organizacije
2.	FBiH	33	NP Una	3.528.587	Bihać	Federalna uprava civilne zaštite	Plan organizacije
3.	FBiH	39	Zgon	2.131.758	Ključ	NGO Stop Mines	IPA III
4.	FBiH	42	Kozlovac	2.273.878	Ilijaš	Federalna uprava civilne zaštite	Plan organizacije
5.	FBiH	62	Zebina šuma	1.681.394	Foča	Federalna uprava civilne zaštite	Plan organizacije
6.	FBiH	81	Čamovine - Zubeta	1.698.586	Vareš	Oružane snage BiH	Plan organizacije
7.	FBiH	85	Ularice - Bejići	1.246.158	Usora	Federalna uprava civilne zaštite	Plan organizacije
8.	FBiH	86	Otoka Centar	1.995.666	Bosanska Krupa	Oružane snage BiH	Plan organizacije
9.	FBiH	89	Čamovine - Zubeta 1	2.035.276	Vareš	Oružane snage BiH	Plan organizacije
10.	FBiH	97	Šešići	1.795.049	Travnik	Oružane snage BiH	Plan organizacije
11.	FBiH	98	Seljublje	1.380.951	Kalesija	Oružane snage BiH	Plan organizacije
12.	FBiH	99	Aerodrom Željava	1.987.038	Bihać	Oružane snage BiH	Plan organizacije
13.	FBiH	102	Vidovice-Talaševička 1	1.217.334	Orašje	Oružane snage BiH	Plan organizacije
14.	FBiH	103	Golo Brdo	1.651.584	Hadžići	Uem d.o.o.	IPA III
15.	FBiH	106	Gradačac istok	755.384	Gradačac	Oružane snage BiH	Plan organizacije
16.	FBiH	117	Kupreška Vrata	2.517.767	Kupres	Oružane snage BiH	Plan organizacije
17.	FBiH	121	Lađevići-Stomorine	2.261.912	Ilijaš	Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH	IPA III
18.	FBiH	122	Šipovljani	1.024.588	Drvar	Uem d.o.o.	IPA III
19.	FBiH	130	Gradačac zapad	912.734	Gradačac	Oružane snage BiH	Plan organizacije
20.	FBiH	133	Zahum 1	894.131	Prozor-Rama	Oružane snage BiH	Plan organizacije

21.	FBiH	136	Zabrđe	2.242.035	Vitez	Federalna uprava civilne zaštite	IPA III
22.	FBiH	137	Horoz	2.418.887	Vitez	Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH	Plan organizacije
23.	FBiH	140	Bjelojevići	1.372.567	Stolac	Federalna uprava civilne zaštite	IPA III
24.	FBiH	143	Podgorani 2	687.487	Mostar	Oružane snage BiH	Plan organizacije
25.	FBiH	151	Novi Travnik 2	1.245.937	Novi Travnik	Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH	Plan organizacije
26.	RS	1020	Turovi	1.804.933	Trnovo (RS)	Republička uprava civilne zaštite RS	Plan organizacije
27.	RS	1023	Vojkovici	1.865.680	Istocna Ilidža	Oružane snage BiH	Plan organizacije
28.	RS	1024	Mišljen	743.346	Ljubinje	Oružane snage BiH	Plan organizacije
29.	RS	1036	Petrovo 1	2.342.078	Petrovo	Oružane snage BiH	Plan organizacije
30.	RS	1038	Pjevalovac - Agići	3.108.588	Derventa	Oružane snage BiH	Plan organizacije
31.	RS	1049	Stanari 1	565.818	Stanari	Republička uprava civilne zaštite RS	IPA III
32.	RS	1050	Kozica Gornja	667.063	Oštra Luka	Republička uprava civilne zaštite RS	IPA III
33.	RS	1052	Vrela	1.886.451	Teslić	N&N Ivša	IPA III
34.	RS	1053	Kamena	684.663	Istočni Mostar	Republička uprava civilne zaštite RS	IPA III
35.	RS	1074	Vinča	1.055.730	Pale	"In Demining" N.H.O.	IPA III
			Ukupno:	58.845.121			

Tabela 23: Projekti MSP koji su u toku(stanje na dan 20.01.2026. godine)

Red. br.	Entitet	Broj zadatka	Naziv	Površina m2	Općina/Opština	Kompanija
1.	RS	2171	Skladište Jahorinski potok 1	56.538	Pale	Oružane snage BiH
2.	FBiH	4405	Hadžin Potok PMA 1	306	Cazin	Federalna uprava civilne zaštite
3.	FBiH	4407	Goles-Lovačka kuća	91.051	Travnik	Oružane snage BiH
4.	FBiH	4408	Rajici 3	74.942	Gornji Vakuf-Uskoplje	Oružane snage BiH
5.	FBiH	4416	Cigelj	67.937	Bosansko Grahovo	Federalna uprava civilne zaštite
6.	FBiH	4418	Jaruške Gornje-Vijenac	5.700	Lukavac	Federalna uprava civilne zaštite
			Ukupno:	296.474		

Tabela 24: Projekti tehničkog izviđanja i čišćenja koji su u toku(stanje na dan 20.01.2026. godine)

U tabeli u nastavku su prikazani projekti MSP na kojima je završena primjena tehničkih metoda, dakle sa završenim ciljanim i sistematskim istragama. U planu je da se u 2026. godini radi na završnoj dokumentaciji radi izdavanja uvjerenja o izvršenim aktivnostima tehničkog izviđanja i čišćenja i prateće dokumentacije u cilju vraćanja površine stanovništvu na sigurno korištenja.

Red. Br.	Entitet	MSP ID	Naziv MSP	MSP površina m2	Opština/Općina	Kompanija	Projekt
1.	FBiH	63	Gradina	897.526	Olovo	Oružane snage BiH	Plan organizacije
2.	FBiH	76	Baonine	1.292.252	Ravno	The Mines Advisory Group-MAG	Plan organizacije
3.	FBiH	154	Gradačac sjever	1.071.690	Gradačac	The Mines Advisory Group-MAG	Plan organizacije
4.	FBiH	94	Uzdol	1.530.058	Prozor-Rama	Oružane snage BiH	Plan organizacije
5.	FBiH	101	Dubica - Novi Grad	1.494.638	Odzak	Federalna uprava civilne zaštite	Plan organizacije
6.	RS	1010	Piperi	1.040.426	Lopare	Norveška narodna pomoć (NPA)	Majevisa
7.	RS	1014	Brusnica	1.146.581	Lopare	Norveška narodna pomoć (NPA)	Majevisa
			Ukupno:	8.473.172			

Tabela 25: Projekti MSP sa završenim ciljanim/sistematskim istragama (stanje na dan 20.01.2026. godine)

10. Projekat „Podrška Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC) u implementaciji real-time sistema za upravljanje informacijama za protivminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini BHIMSMA Core“

Trenutni informacioni sistem Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAIS) razvijen je 1996. godine i još uvijek se koristi za podršku aktivnostima protivminskog djelovanja u BiH. BHMAIS je informacioni sistem koji je tehnološki zastarjelo rješenje koje treba zamijeniti novim (BHIMSMA Core).

Sporazumom o partnerstvu u provođenju Projekta „Podrška Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC) u implementaciji real-time sistema za upravljanje informacijama za protivminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini, BHIMSMA Core“ potpisanog od strana (Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ženevski međunarodni centar za humanitarno deminiranje-GICHD i nevladina humanitarna organizacija Norveška narodna pomoć-NPA) definisan je opšti cilj Projekta koji je povećanje učinkovitosti protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini kroz zajednički rad GICHD, BHMAC-a i NPA na prijenosu svih podataka i procedura iz BHMAIS-a (informacioni sistem) koji se trenutno koristi u Bosni i Hercegovini) na „BHIMSMA Core“ Web orijentisani informacioni sistem za upravljanje informacijama u protivminskom djelovanju u Bosni i

Hercegovini, a što će omogućiti da se u BHIMSMA Core pohrane tačni, transparentni i pouzdani podaci o protivminskom djelovanju, kojim će upravljati BHMAL. Inače, Predsjedništvo BiH je na prvoj sjednici 30.11.2022. odobrilo zaključivanje Sporazuma o partnerstvu u sprovođenju Projekta.

Novi sistem za upravljanje informacijama, BHIMSMA Core, osiguraće da svi učesnici protivminske akcije imaju pristup optimalnim informacijama prilikom donošenja odluka. Generalno, projekat će imati dugoročne sigurnosne i razvojne efekte, potaknute stvaranjem novog informacionog sistema BHMAL-a, koji zajednički čini sigurnije okruženje za građane BiH, brojne zajednice koje žive u okruženju minski sumnjivih područja.

Opšti cilj Projekta je povećanje efikasnosti protuminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini kroz zajednički rad NPA, GICHD i BHMAL-a na prenosu svih podataka i procedura iz naslijeđenog BHMAIS-a (informacioni sistem koji se trenutno koristi u Bosni i Hercegovini) na savremeni BHIMSMA Core Web informacioni sistem za upravljanje informacijama u protivminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini, uz podršku Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno deminiranje (GICHD) i nadležnih organa BiH, posebno Ministarstva civilnih poslova BiH. Implementacija IMSMA Core će omogućiti BiH da ima tačne, transparentne i pouzdane podatke o protivminskim akcijama koje čuva i njima upravlja BHMAL, u skladu sa usvojenim SOP-ima i koje koristi deminerska zajednica.

IMSMA Core je savremeni softver izgrađen na bazi Geografskog informacionog sistema (GIS). IMSMA Core je sistem alata i procesa koji se mogu konfigurisati tako da odgovaraju specifičnim operativnim zahtjevima i zahtjevima za izvještavanje nacionalnih programa, koji pružaju pristup informacijama širokom spektru zainteresovanih strana, podstičući razmjenu informacija i obezbjeđujući mape i izvještaje u realnom vremenu o obimu kontaminacija. Kao tehnologija, predstavljen je na sastanku nacionalnih direktora za protivminsku akciju i savjetnika Ujedinjenih nacija u februaru 2018. godine.

U 2025. godini u okviru Centra za uklanjanje mina imenovana je nova radna grupa čiji je zadatak okončanje svih aktivnosti na izradi funkcionalne baze. Dosadašnji nivo aktivnosti na uspostavljanju se mogu procijeniti na oko 70% od očekivanih i potrebnih. U cilju okončanja aktivnosti došlo se do zaključka da je potreban angažman profesionalne firme koja ima iskustvo sa GIS tehnologijama i web orijentiranim bazama. U budžetu Centra za uklanjanje mina planirana su novčana sredstva u svrhu javne nabavke usluge od strane profesionalne firme. Prema ispitivanju tržišta, nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača za završetak baze potrebno je od 6 do 8 mjeseci, nakon čega slijede obuke zaposlenih Centra za uklanjanje mina.

SAŽETAK PLANA DEMINIRANJA ZA 2026. GODINU

- Bosna i Hercegovina spada u red zemalja koje se suočavaju sa velikim minskim problemom. Prema izvršenim procjenama u januaru 2026. godine sumnjiva opasna površina na mine u Bosni i Hercegovini iznosi 774,69 km² što predstavlja 1,51% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine.

-Sa žaljenjem ističemo da se u 2025. godini dogodila minska nesreća u kojoj je smrtno stradao devetnaestogodišnji mladić u naselju Hodžići kod Doboja. Nesreća se dogodila u obilježenom minskom polju. U periodu od 1992. do 2025. godine, od mina/kasetne municije/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata (ESZR) u Bosni i Hercegovini je stradalo 8472 osoba. U ratnom periodu (1992-1995. godina) u BiH je registrovano ukupno 6690 žrtva mina/ESZR. U poslije ratnom periodu (1996-2025) stradale su 1782 osobe, od čega 165 punoljetnih ženskih osoba, 1616 osoba muškog pola i 1 nepoznata osoba po polu. U periodu od 1992. do 2025. godine ukupno su stradale 144 maloljetne osobe od toga 112 muškog i 32 maloljetne osobe ženskog pola. Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH je stradalo 134 deminera, od čega 53 deminera smrtno dok je 81 deminer zadobio teže i lakše povrede.

-Na temelju predhodno navedenog, u Planu deminiranja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu sadržani su osnovni ciljevi: smanjenje sumnjive opasne površine, uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata radi sprečavanja nesreća i sigurnog korištenja površine od strane stanovništva bez opasnosti po vlastitu sigurnost, te smanjenje broja stanovnika koji su izloženi direktnom riziku.

-Dakle, težište protuminskih akcija u Bosni i Hercegovini u 2026. godini će i dalje biti ugrožena zajednica i njene potrebe, smanjenje rizika od mina i njihovog negativnog društveno ekonomskog uticaja što će se realizovati i kroz grupisanje sumnjivih površina, izradu koordinisanih i djelotvornih zadataka za izviđanje, tehničko izviđanje i čišćenje, preduzimanje mjera upozoravanja na mine i edukaciju o minskoj opasnosti, te pružanju pomoći žrtvama od mina i ESZR.

-Netehničko izviđanje sumnjive površine će i u 2026. godini biti redovna aktivnost Centra za uklanjanje mina u BiH u okviru koje će se vršiti stalna procjena minske situacije. Ova procjena minske situacije će se vršiti obilaskom sumnjivih površina i preciznijom identifikacijom nivoa rizika, što podrazumijeva detaljnu procjenu rizičnosti, analizu raspoloživih podataka, prikupljanje i obradu podataka sa terena, vršenje potrebnih mjerenja i definisanje granica rizičnih površina, redukciju sumnjivih površina, procjenu društveno-ekonomskog uticaja mina i koristi od operacija deminiranja.

-Humanitarno deminiranje, odnosno tehničko izviđanje i čišćenje će se provoditi od strane akreditovanih deminerskih organizacija na osnovu Plana deminiranja. U tekućoj godini očekujemo nastavak realizacije i završetak ranije započetih projekata kao i otvaranje novih zadataka na osnovu izvršenih rezervacija.

- Sa pregledom stanja u januaru 2026. godine Bosna i Hercegovina ima 17 akreditovanih organizacije za protivminsko djelovanje, od toga 7 komercijalnih kompanija, 5 nevladinih i 5 vladinih organizacija (Oružane snage BiH, Federalna uprava civilne zaštite, Republička uprava civilne zaštite RS, Civilna zaštita Brčko distrikta i Društvo crvenog krsta/križa BiH). U strukturi akreditovanih organizacija prijavljeno je 847 osoba koje posjeduju akreditacije za deminerska za deminerske poslove i ovlaštenja za rad.

-Za provođenje Plana deminiranja potrebna su finansijska sredstva koja se osiguravaju se iz donatorskih sredstava, budžeta institucija BiH i budžeta entiteta, kao i iz drugih izvora, shodno odredbama člana 18. Zakona o deminiranju u BiH. U Strategiji protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine, revidirani dokument za period 2025-2027. godina navedena je procjena finansijskih sredstva za 2025 i 2026. godinu koja bi bila potrebna za izvršenje planiranih aktivnosti vraćanja površine i iznose 61,35 milion KM na godišnjem nivou. Prema Zahtjevu za dodjelu sredstava iz budžeta za 2026. godinu, planirani iznos sredstava Centra za uklanjanje mina u BiH za 2026. godinu iznose 9.855.000 KM a koji će biti utrošeni kroz dva programa, planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja i osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja. Planirano je da se za prvi program utroši 6.238.000 KM a za drugi program 3.617.000 KM

-Na 46. vanrednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 17.12.2024.godine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, usvojena je Prijedlog odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta sufinansiranja troškova deminiranja a u Bosni i Hercegovini za period 2025. – 2027. godine. Ovo je prvi put da se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine izdvajaju značajnija sredstva za proces deminiranja, što pokazuje odlučnost Bosne i Hercegovine da ubrza čišćenje minskih područja. Riječ je o višegodišnjem projektu “Sufinansiranje troškova deminiranja” koji predviđa ukupno dva milijuna KM i to 650.000 KM za 2025. godinu, zatim 650.000 KM za 2026. godinu i 700.000 KM za 2027.godinu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 69. vanrednoj sjednici, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo Odluku o rasporedu sredstava kojom su ukupno raspoloživa sredstva, koja za 2025. godinu iznose 650.000 KM, raspodjeljena na način da po 130.000 KM pripadne Opština Trnovo i Gradu Zvornik (Republika Srpska) a preostali dio lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine i to po 97.500 KM Općini Bugojno i Gradu Bosanska Krupa, po 81.000 KM Županiji Posavskoj i Općini Kiseljak te 33.000 KM Općini Ravno. U skladu sa

odredbama člana 4. stav 1. tačka (b) Odluke navedena županija, opštine/općine i gradovi imaju obavezu osiguranja sredstava najmanje u visini od 30% iznosa sredstava koja su im dodjeljena.

- Oružane snage Bosne i Hercegovine su za proces deminiranja u 2026. godini planirale sredstva u ukupnom iznosu od 5.580.841,10KM, od čega su po budžetskom zahtjevu odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 2.249.999,30 KM dok je iznos od 3.330.841,80 KM planiran u aneksu budžetskog zahtjeva. Za aktivnosti protivminskog djelovanja Federalne uprave civilne zaštite procjenjuje se da će Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava utrošiti sredstva od 4.515.000 KM koja će biti utrošena za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava uključujući sve prateće troškove. Finansijska sredstva Republičke uprave civilne zaštite RS za 2026. godinu iznose 3.945.000KM i planirana su za protivminsko djelovanje, uključujući i personalne troškove na području Republike Srpske

- Od strane IPA-Instrument for Pre-Accession Assistance EU (Instrument predpristupne pomoći)-IPA III planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10 miliona eura. U planu je da se projekat realizuje u naredne tri godine, u najvećem dijelu posredstvom ITF Enhancing Human Security dok će u manjem obimu biti angažovane entitetske civilne zaštite. Sa implementacijom projekta se krenulo u 2024. godini kroz početak izvođenja operacija od strane Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite. U 2025. godini se krenulo sa realizacijom projekata koji su izabrani po prvom tenderu, 6 MSP površine od oko 10km². U 2026. godini se očekuje početak implementacije projekata po ponovljenom tenderu za 5 MSP površine od 9.22km². Takođe, u 2026. godini se očekuje raspisivanje tendera za 15 MSP projekata površine od 21,74km².

-U okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan u planu je realizacija projekta upravljanja vodama među zemljama u slivovima rijeka Save i Drine, u okviru čega je planirano i deminiranje desne obale rijeke Save kao prvog preduslova za bilo koju vrstu aktivnosti na rijeci Savi. Finansijska vrijednost projekta iznosi oko 8.160.000 EUR. Projektom je obuhvaćeno 73 pojedinačna projekta tehničkog izviđanja i čišćenja površine od 5.071.759 m². Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine objavilo je Poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova deminiranja za 73 projekta kroz osam (8) ugovora/lotova. Početak implementacije projekta zavisi od okončanja procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Planom deminiranja u Bosni i Hercegovini planirano je da se u 2026. godini stanovništvu na sigurno korištenje vrati površina od 75km². Navedeni plan sačinjen je u skladu sa Strategijom protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine, revidirani dokument za period 2025-2027. godina usvojena je od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 76. sjednici održanoj dana 15.04.2025. godine ("Službeni Glasnik BiH" broj: 32/2025), Planom aktivnosti protivminskog

djelovanja u Bosni i Hercegovini za 2025. i 2026. godinu, usvojen od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 83. sjednici koja je održana dana 03.07.2025. godine, Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara za period 2026-2028. godine usvojen na 99. redovnoj sjednici od 15.01.2026. godine, Srednjoročnim planom rada Centra za uklanjanje mina u BiH za period 2026-2028. godine i Programom rada Centra za uklanjanje mina u BiH za 2026. godinu koji je usvojen 99. redovnoj sjednici od 15.01.2026. godine.

Kako Bosna i Hercegovina nije u mogućnosti ispuniti obaveze do marta 2027. godine u 2026. godini Komitetu za implementaciju obaveza će se podnijeti novi zahtjev za produženje roka prema članu 5. Konvencije o zabrani upotrebe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protivpješadijskih mina i o njihovom uništavanju 1998. godine

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 94/07 i 24/08), člana 54. stav (1) tačke b) i člana 56. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 22/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na _____. sjednici, održanoj _____ godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Plan deminiranja u Bosni i Hercegovini za 2026.godinu.

Broj: _____

Dana: _____

Sarajevo

Predsjedavajuća
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
Borjana Krišto



PRILOG 1.
PLANA DEMINIRANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2026. GODINU
LISTE PRIORITETA ZA DEMINIRANJE U 2026. GODINI



CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista prioritetnih zadataka minsko sumnjivih područja za istragu u 2026. godini

RB	BHMAC ID	Lokacija	Protuminska akcija	Površina (m ²)	Investitor	Status	Izvođač	Općina	Kanton
1	146	Bihać 3	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	2,225,995		Rezervisan	IPA III	Bihać	UNSKO SANSKI
2		Ripač	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	509,000		Priprema u toku		Bihać	UNSKO SANSKI
3		Bugar	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	3,128,000		Priprema u toku		Bihać	UNSKO SANSKI
4	156	Osmaća	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,313,038		Pripremljen projekat		Bosanska Krupa	UNSKO SANSKI
5		Veliki Badić - Arapuša	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,148,000		Priprema u toku		Bosanska Krupa	UNSKO SANSKI
6	141	Velika Kladuša 1	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,238,027		Rezervisan	IPA III	Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
7		Bosanska Bojna - Poljana	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	2,651,000		Priprema u toku		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
8		Gradina	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	2,432,000		Priprema u toku		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
9	159	Odžak zapad	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,992,079		Rezervisan	Federalna uprava civilne zaštite	Odžak	POSAVSKI
10	155	Vidovice Talaševića 2	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	917,871		Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Orašje	POSAVSKI
11	61	Lukavica Rijeka - Stanić Rijeka	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	332,936		Rezervisan	IPA III	Doboj Istok	TUZLANSKI
12	34	Skipovac Donji	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	3,090,708		Rezervisan	IPA III	Gračanica	TUZLANSKI
13		Skipovac Gornji - Šamunica	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,175,000		Priprema u toku		Gračanica	TUZLANSKI
14	124	Jelačići 1	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	3,014,975		Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Kladanj	TUZLANSKI
15	70	Milino selo	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,433,051		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
16	92	Trepala	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,402,346		Rezervisan	IPA III	Lukavac	TUZLANSKI
17	138	Stolice- Riječani	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	3,182,272		Pripremljen projekat		Sapna	TUZLANSKI
18	149	Visoka Glava - Kasarije	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	2,056,652		Pripremljen projekat		Sapna	TUZLANSKI
19		Crne stijene - Popova kosa	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	2,457,767		Priprema u toku		Sapna	TUZLANSKI
20	139	Teočak	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,946,527		Pripremljen projekat		Teočak	TUZLANSKI
21	131	Kovačica	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	834,333		Pripremljen projekat		Tuzla	TUZLANSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista priorititetnih zadataka minsko sumnjivih područja za istragu u 2026. godini

22	145	Breza	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 412,743		Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Breza	ZENIČKO DOBOJSKI
23	49	Donji Ulišnjak	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 1,153,345		Pripremljen projekat		Maglaj	ZENIČKO DOBOJSKI
24	107	Tešanj	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 2,203,494		Rezervisan	IPA III	Tešanj	ZENIČKO DOBOJSKI
25	114	Omanjska - Jeleči	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 1,098,886		Rezervisan	IPA III	Usora	ZENIČKO DOBOJSKI
26		Vidovići	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 2,143,000		Priprema u toku		Visoko	ZENIČKO DOBOJSKI
27	23	Svinjašnica - Pašin Konak	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 3,355,379		Rezervisan	IPA III	Zavidovići	ZENIČKO DOBOJSKI
28	115	Vozuća 1	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 1,466,428		Rezervisan	IPA III	Zavidovići	ZENIČKO DOBOJSKI
29	132	Džine	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 1,674,691		Pripremljen projekat		Zavidovići	ZENIČKO DOBOJSKI
30	46	Žepče jug	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 2,264,197		Pripremljen projekat		Žepče	ZENIČKO DOBOJSKI
31		Gornja Kolijevka	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 2,432,000		Priprema u toku		Goražde	BOSANSKO PODRINJSKI
32	112	Garački podovi	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 2,406,927		Rezervisan	IPA III	Bugojno	SREDNJE BOSANSKI
33	41	Veseoski podovi	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 123,089		Rezervisan	Federalna uprava civilne zaštite	Bugojno	SREDNJE BOSANSKI
34	95	Mala Luka	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 2,111,662		Rezervisan	IPA III	Donji Vakuf	SREDNJE BOSANSKI
35	26	Vaganjac	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 4,055,039		Rezervisan	IPA III	Gornji Vakuf-Uskoplje	SREDNJE BOSANSKI
36	113	Galečnica	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 2,007,631		Rezervisan	IPA III	Gornji Vakuf-Uskoplje	SREDNJE BOSANSKI
37		Kunina Kosa	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 1,543,000		Priprema u toku		Bugojno	SREDNJE BOSANSKI
38		Goleš	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 1,232,000		Priprema u toku		Travnik	SREDNJE BOSANSKI
39	116	Galica	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 2,363,266		Rezervisan	IPA III	Travnik	SREDNJE BOSANSKI
40		Doljani	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 1,558,000		Priprema u toku		Jablanica	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
41	109	Ribari	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 2,030,225		Rezervisan	IPA III	Konjic	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
42	158	Gornje selo	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 1,858,827		Pripremljen projekat		Konjic	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
43		Lađanica	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 1,624,000		Priprema u toku		Konjic	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
44	118	Vrdi	Tehničko i sistematskom istragom	Izviđanje sa ciljanom 2,280,271		Rezervisan	IPA III	Mostar	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista prioritetnih zadataka minsko sumnjivih područja za istragu u 2026. godini

45	119	Bogodol	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	588,807		Rezervisan	IPA III	Mostar	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
46	129	Gornja Drežnica	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	2,213,204		Rezervisan	IPA III	Mostar	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
47		Podgorani 1	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	2,371,000		Priprema u toku		Mostar	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
48	153	Brasina	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	2,396,635		Pripremljen projekat		Mostar	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
49	152	Šljeme	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,981,138		Pripremljen projekat		Mostar	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
50		Raštani - Raška Gora	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	521,000		Priprema u toku		Mostar	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
51	135	Zahum 2	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,013,662		Pripremljen projekat		Prozor - Rama	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
52		Kute	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	2,595,000		Priprema u toku		Prozor - Rama	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
53		Barane	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,942,000		Priprema u toku		Stolac	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
54		Bobovišta	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,858,000		Priprema u toku		Ravno	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
55	157	Gorogaše	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	2,462,740		Pripremljen projekat		Ravno	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
56	150	Košćan	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,769,530		Pripremljen projekat		Hadžići	SARAJEVO
57	100	Srednje - Kožlje	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,465,312		Rezervisan	IPA III	Ilijaš	SARAJEVO
58		Kosmač 1	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	210,650		Priprema u toku		Hadžići	SARAJEVO
59	108	Prečani	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	502,588		Rezervisan	IPA III	Trnovo	SARAJEVO
60	147	Donji Rujani	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,322,206		Rezervisan	Federalna uprava civilne zaštite	Livno	KANTON 10
61	160	Korićina Borkova Gređa	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,814,145		Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Livno	KANTON 10
62		Bučovača	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,995,000		Priprema u toku		Kupres	KANTON 10
63		Kopić - Karajzovci	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	2,580,640		Priprema u toku		Glasnoć	KANTON 10
64	123	Tomislavgrad 1	Tehničko izviđanje sa ciljanom i sistematskom istragom	1,893,083		Rezervisan	IPA III	Tomislavgrad	KANTON 10
			UKUPNO	115,376,017					

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista prioritetnih zadataka za tehničko izviđanje u 2026. godini

RB	BHMAC ID	Lokacija	Protuminska akcija	Površina (m ²)	Investitor	Status	Izvođač	Općina	Kanton
1	4606	Srbljani - Jezero - Trnjak centar	Tehničko izviđanje	55,377	USA 2025	Rezervisan		Bihać	UNSKO SANSKI
2	4685	Selo Dobrenica -centar 2	Tehničko izviđanje	23,245	USA 2025	Rezervisan		Bihać	UNSKO SANSKI
3	4775	Selo Dobrenica - centar 4	Tehničko izviđanje	16,177	USA 2025	Rezervisan		Bihać	UNSKO SANSKI
4	4909	Selo Grmusa - željeznička stanica	Tehničko izviđanje	16,956		Pripremljen projekat		Bihać	UNSKO SANSKI
5	4911	Selo Grmusa - željeznička stanica 2	Tehničko izviđanje	20,792		Pripremljen projekat		Bihać	UNSKO SANSKI
6	5351	Bosanska Bojna - Staza 3 A	Tehničko izviđanje	61,851		Pripremljen projekat		Bihać	UNSKO SANSKI
7	8561	Grmusa - Trnjak	Tehničko izviđanje	123,033		Pripremljen projekat		Bihać	UNSKO SANSKI
8	10792	Grabaz - Kota 448	Tehničko izviđanje	22,290		Pripremljen projekat		Bihać	UNSKO SANSKI
9	10793	Grabaz - Drenovo Tijesno	Tehničko izviđanje	11,802		Pripremljen projekat		Bihać	UNSKO SANSKI
10	9585	Otoka centar - Hercegovina	Tehničko izviđanje	49,983	USA 2024	Rezervisan		Bosanska Krupa	UNSKO SANSKI
11	10039	Badic - Marun	Tehničko izviđanje	49,909	USA 2024	Rezervisan		Bosanska Krupa	UNSKO SANSKI
12	10047	Badic - Danecak	Tehničko izviđanje	37,705	USA 2025	Rezervisan		Bosanska Krupa	UNSKO SANSKI
13	3234	Kolasevo brdo 2	Tehničko izviđanje	56,994		Pripremljen projekat		Bosanska Krupa	UNSKO SANSKI
14	4485	Okretaljka - put	Tehničko izviđanje	43,992		Pripremljen projekat		Bosanska Krupa	UNSKO SANSKI
15	4486	Okretaljka - Bare	Tehničko izviđanje	31,842		Pripremljen projekat		Bosanska Krupa	UNSKO SANSKI
16	6291	Duge njive-Grosica groblje	Tehničko izviđanje	13,470	USA 2025	Rezervisan		Sanski Most	UNSKO SANSKI
17	6218	Mrsici - Kopicica B	Tehničko izviđanje	57,049		Pripremljen projekat		Sanski Most	UNSKO SANSKI
18	6220	Mrsici - Stevanici 2	Tehničko izviđanje	38,833		Pripremljen projekat		Sanski Most	UNSKO SANSKI
19	6265	Mrsici-selo Plavsici 1	Tehničko izviđanje	43,004		Pripremljen projekat		Sanski Most	UNSKO SANSKI
20	8799	Vrhoplje 1-Mikaci	Tehničko izviđanje	17,979		Pripremljen projekat		Sanski Most	UNSKO SANSKI
21	8805	Vrhoplje 1-Razbojiste	Tehničko izviđanje	42,413		Pripremljen projekat		Sanski Most	UNSKO SANSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista prioritetnih zadataka za tehničko izviđanje u 2026. godini

22	3536	Ahovo 7		Tehničko izviđanje	39,539	USA 2025	Rezervisan		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
23	5394	Bosanska Bojna Staza 40		Tehničko izviđanje	28,028	USA 2025	Rezervisan		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
24	20	Urga-Bosanska Bojna		Tehničko izviđanje	14,222		Pripremljen projekat		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
25	3522	Urga JC 2		Tehničko izviđanje	85,502		Pripremljen projekat		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
26	4298	Ahovo 5A		Tehničko izviđanje	51,804		Pripremljen projekat		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
27	5393	Bosanska Bojna Staza 40		Tehničko izviđanje	86,231		Pripremljen projekat		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
28	8507	Obala rijeke Save - Grebnice 1		Tehničko izviđanje	91,860	Svjetska banka	Rezervisan		Domaljevac-Šamac	POSAVSKI
29	8682	Obala rijeke Save - Savulje 4		Tehničko izviđanje	100,733	Svjetska banka	Rezervisan		Domaljevac-Šamac	POSAVSKI
30	9128	Obala rijeke Save - Tisina 2		Tehničko izviđanje	133,790	Svjetska banka	Rezervisan		Domaljevac-Šamac	POSAVSKI
31	9129	Obala rijeke Save - Tisina 3		Tehničko izviđanje	116,350	Svjetska banka	Rezervisan		Domaljevac-Šamac	POSAVSKI
32	9130	Obala rijeke Save - Tisina 4		Tehničko izviđanje	69,927	Svjetska banka	Rezervisan		Domaljevac-Šamac	POSAVSKI
33	9189	Brvnik-Bare		Tehničko izviđanje	94,735		Pripremljen projekat		Domaljevac-Šamac	POSAVSKI
34	7070	Savski nasip Svilaj - Kadar 4		Tehničko izviđanje	201,092	Svjetska banka	Rezervisan		Odžak	POSAVSKI
35	7071	Savski nasip Svilaj - Kadar 5		Tehničko izviđanje	201,878	Svjetska banka	Rezervisan		Odžak	POSAVSKI
36	7072	Savski nasip Svilaj - Kadar 6		Tehničko izviđanje	197,528	Svjetska banka	Rezervisan		Odžak	POSAVSKI
37	8010	Zorice 3 pera (P-D4-18 do P-D4-20)		Tehničko izviđanje	66,707	Svjetska banka	Rezervisan		Odžak	POSAVSKI
38	8665	Obala rijeke Save - Novi Grad		Tehničko izviđanje	200,996	Svjetska banka	Rezervisan		Odžak	POSAVSKI
39	8666	Obala rijeke Save - Novi Grad 1		Tehničko izviđanje	205,162	Svjetska banka	Rezervisan		Odžak	POSAVSKI
40	8752	Prud k.c. 375		Tehničko izviđanje	3,394	Svjetska banka	Rezervisan		Odžak	POSAVSKI
41	9137	Obala rijeke Save - Kadar		Tehničko izviđanje	147,231	Svjetska banka	Rezervisan		Odžak	POSAVSKI
42	9138	Obala rijeke Save - Kadar 1		Tehničko izviđanje	125,869	Svjetska banka	Rezervisan		Odžak	POSAVSKI
43	9139	Obala rijeke Save - Kadar 2		Tehničko izviđanje	117,848	Svjetska banka	Rezervisan		Odžak	POSAVSKI
44	10162	Obala Save - Kopanice 2A		Tehničko izviđanje	11,421	Svjetska banka	Rezervisan		Orašje	POSAVSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista prioritetnih zadataka za tehničko izviđanje u 2026. godini

45	10262	Obala rijeke Save Kopanice 1A	Tehničko izviđanje	3,400	Svjetska banka	Rezervisan		Orašje	POSAVSKI
46	10627	Ostra Luka-Bok 3	Tehničko izviđanje	52,929	USA 2025	Rezervisan		Orašje	POSAVSKI
47	10399	Lepnica - Gaj	Tehničko izviđanje	167,952		Pripremljen projekat		Orašje	POSAVSKI
48	6313	Kesten kosa - MZ Aljkovici	Tehničko izviđanje	47,875		Pripremljen projekat		Banovići	TUZLANSKI
49	6314	Kesten kosa 1 - MZ Aljkovici	Tehničko izviđanje	42,320		Pripremljen projekat		Banovići	TUZLANSKI
50	6814	MZ Trestenica - Trestenica 1B	Tehničko izviđanje	62,007		Pripremljen projekat		Banovići	TUZLANSKI
51	6815	MZ Trestenica - Trestenica 1C	Tehničko izviđanje	56,438		Pripremljen projekat		Banovići	TUZLANSKI
52	6817	MZ Trestenica - Trestenica 2B	Tehničko izviđanje	60,370		Pripremljen projekat		Banovići	TUZLANSKI
53	8704	Seona - Krusevac 2	Tehničko izviđanje	79,259		Pripremljen projekat		Banovići	TUZLANSKI
54	8948	Topalovici - Ekonomija	Tehničko izviđanje	19,048		Pripremljen projekat		Gračanica	TUZLANSKI
55	8949	Topalovici - Centar	Tehničko izviđanje	105,135		Pripremljen projekat		Gračanica	TUZLANSKI
56	7714	Vijenac stambene - jezero	Tehničko izviđanje	20,524		Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Lukavac	TUZLANSKI
57	5411	Alici - Ostinak	Tehničko izviđanje	56,322		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
58	5419	Alici-Seliste	Tehničko izviđanje	62,576		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
59	6046	Jaruske-Polja-TI	Tehničko izviđanje	52,100		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
60	6051	Jaruske - Polja 1	Tehničko izviđanje	17,894		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
61	6185	Jaruske - Cifluk	Tehničko izviđanje	47,916		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
62	6188	Jaruske Naselje - Potok	Tehničko izviđanje	46,463		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
63	6255	Kolibista	Tehničko izviđanje	39,053		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
64	6478	Markove Vrtace	Tehničko izviđanje	69,435		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
65	6482	Delanovo brdo	Tehničko izviđanje	56,997		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
66	6491	Markove vrtace - Podbiljci	Tehničko izviđanje	19,465		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
67	6519	Davulije	Tehničko izviđanje	52,982		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista prioriternih zadataka za tehničko izviđanje u 2026. godini

68	7245	Terminal Pasci 1	Tehničko izviđanje	3,605		Pripremljen projekat	Tuzla	TUZLANSKI
69	7795	VB Ljubace-Zivinice 1	Tehničko izviđanje	115,985		Pripremljen projekat	Živinice	TUZLANSKI
70	5805	Ajdinovici 1	Tehničko izviđanje	57,148		Pripremljen projekat	Olovo	ZENIČKO DOBOJSKI
71	5808	Ajdinovici 3	Tehničko izviđanje	52,789		Pripremljen projekat	Olovo	ZENIČKO DOBOJSKI
72	5809	Ajdinovici 4	Tehničko izviđanje	40,200		Pripremljen projekat	Olovo	ZENIČKO DOBOJSKI
73	6616	Gornji Bakici - Vukulje 1	Tehničko izviđanje	41,973		Pripremljen projekat	Olovo	ZENIČKO DOBOJSKI
74	10124	Krusevo - Dragoradi	Tehničko izviđanje	54,601		Pripremljen projekat	Olovo	ZENIČKO DOBOJSKI
75	8756	Okruglica 4	Tehničko izviđanje	73,236		Pripremljen projekat	Vareš	ZENIČKO DOBOJSKI
76	9944	Letevci - Okruglica	Tehničko izviđanje	64,271		Pripremljen projekat	Vareš	ZENIČKO DOBOJSKI
77	11238	Karici 1	Tehničko izviđanje	122,044		Pripremljen projekat	Vareš	ZENIČKO DOBOJSKI
78	9302	Donja Vratnica 1	Tehničko izviđanje	58,925		Pripremljen projekat	Visoko	ZENIČKO DOBOJSKI
79	9303	Donja Vratnica 2	Tehničko izviđanje	89,247		Pripremljen projekat	Visoko	ZENIČKO DOBOJSKI
80	10818	LZ Papratnica 6	Tehničko izviđanje	23,719		Pripremljen projekat	Žepče	ZENIČKO DOBOJSKI
81	3647	Vrbicki potok - kasarna	Tehničko izviđanje	20,697		Pripremljen projekat	Foča u FBiH	BOSANSKO PODRINJSKI
82	8646	Radici-Donja Sopotnica	Tehničko izviđanje	69,337		Pripremljen projekat	Goražde	BOSANSKO PODRINJSKI
83	8648	Radici-Donja Sopotnica 2	Tehničko izviđanje	69,394		Pripremljen projekat	Goražde	BOSANSKO PODRINJSKI
84	8663	Donje Selo (Smioke) 1	Tehničko izviđanje	71,514		Pripremljen projekat	Goražde	BOSANSKO PODRINJSKI
85	8664	Donje Selo (Smioke) 2	Tehničko izviđanje	65,722		Pripremljen projekat	Goražde	BOSANSKO PODRINJSKI
86	5880	Usce rijeke Cemernice	Tehničko izviđanje	60,937		Pripremljen projekat	Pale u FBiH	BOSANSKO PODRINJSKI
87	5835	Kula-Krcevina 1 A4	Tehničko izviđanje	27,866	USA 2024	Rezervisan	Busovača	SREDNJE BOSANSKI
88	6420	Milavice 1	Tehničko izviđanje	58,888	USA 2025	Rezervisan	Busovača	SREDNJE BOSANSKI
89	6953	Kovacevac - Pezici	Tehničko izviđanje	10,514		Pripremljen projekat	Busovača	SREDNJE BOSANSKI
90	7003	Gradina Tubeljica 2	Tehničko izviđanje	84,598	USA 2025	Rezervisan	Donji Vakuf	SREDNJE BOSANSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista prioriternih zadataka za tehničko izviđanje u 2026. godini

91	10333	Sultanovici 5	Tehničko izviđanje	40,188			Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Donji Vakuf	SREDNJE BOSANSKI
92	10334	Sultanovici 6	Tehničko izviđanje	32,674			Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Donji Vakuf	SREDNJE BOSANSKI
93	10338	Sultanovici 3	Tehničko izviđanje	46,654			Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Donji Vakuf	SREDNJE BOSANSKI
94	10339	Sultanovici 4	Tehničko izviđanje	55,538			Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Donji Vakuf	SREDNJE BOSANSKI
95	10340	Sultanovici 2	Tehničko izviđanje	54,254			Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Donji Vakuf	SREDNJE BOSANSKI
96	7593	Gornji Vakuf 3	Tehničko izviđanje	152,526			Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Gornji Vakuf-Uskoplje	SREDNJE BOSANSKI
97	9134	Mosceni 1	Tehničko izviđanje	68,962			Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Gornji Vakuf-Uskoplje	SREDNJE BOSANSKI
98	5606	Gornje Pijavice 1	Tehničko izviđanje	98,975			Pripremljen projekat		Jajce	SREDNJE BOSANSKI
99	9177	Cusine 3	Tehničko izviđanje	76,045			Pripremljen projekat		Jajce	SREDNJE BOSANSKI
100	7949	Grahovci Laniste 2	Tehničko izviđanje	68,018	USA 2025		Rezervisan		Kiseljak	SREDNJE BOSANSKI
101	7950	Grahovci Laniste 3	Tehničko izviđanje	107,947			Rezervisan	Oružane snage Bosne i Hercegovine	Kiseljak	SREDNJE BOSANSKI
102	9233	Medovici 2	Tehničko izviđanje	57,496			Pripremljen projekat		Kiseljak	SREDNJE BOSANSKI
103	9315	Sotnice	Tehničko izviđanje	61,184			Pripremljen projekat		Kiseljak	SREDNJE BOSANSKI
104	8222	Gradina	Tehničko izviđanje	76,988			Pripremljen projekat		Jablanica	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
105	8223	Glodnica	Tehničko izviđanje	48,873			Pripremljen projekat		Jablanica	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
106	5366	MZ Bijela-zahvat rijeke Bijela	Tehničko izviđanje	34,990	USA 2025		Rezervisan		Konjic	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
107	5601	MZ Bijela-zahvat rijeke Bijela 1	Tehničko izviđanje	34,578	USA 2025		Rezervisan		Konjic	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
108	9507	Bijela-Josanica	Tehničko izviđanje	34,340	USA 2025		Rezervisan		Konjic	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
109	6337	Orasce	Tehničko izviđanje	25,546			Pripremljen projekat		Konjic	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
110	6341	Ljeskovina	Tehničko izviđanje	14,230			Pripremljen projekat		Konjic	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
111	6364	Kucani - ispod groblja 2	Tehničko izviđanje	34,715	USA 2024		Rezervisan		Prozor-Rama	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
112	8246	Trsoviste 1	Tehničko izviđanje	15,979			Pripremljen projekat		Prozor-Rama	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
113	8247	Trsoviste 2	Tehničko izviđanje	54,879			Pripremljen projekat		Prozor-Rama	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista prioritetnih zadataka za tehničko izviđanje u 2026. godini

114	8454	Kucani - ispod groblja 4	Tehničko izviđanje	67,749		Pripremljen projekat		Prozor-Rama	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
115	5510	Baljivac - Sose 3	Tehničko izviđanje	27,668	USA 2024	Rezervisan		Ravno	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
116	5500	Baljivac	Tehničko izviđanje	40,748		Pripremljen projekat		Ravno	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
117	6067	Baljivac 3	Tehničko izviđanje	42,358		Pripremljen projekat		Ravno	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
118	7460	Misite 1	Tehničko izviđanje	61,256		Pripremljen projekat		Ravno	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
119	7419	Ljesevo - Staro Selo 2	Tehničko izviđanje	49,998	USA 2025	Rezervisan		Ilijaš	SARAJEVO
120	9336	Donja Vratnica 7	Tehničko izviđanje	42,506		Pripremljen projekat		Ilijaš	SARAJEVO
121	8535	Pendicici	Tehničko izviđanje	24,973		Pripremljen projekat		Trnovo	SARAJEVO
122	8537	Pendicici 1	Tehničko izviđanje	65,902		Pripremljen projekat		Trnovo	SARAJEVO
123	8610	Gracanicka Brda	Tehničko izviđanje	71,066		Pripremljen projekat		Trnovo	SARAJEVO
124	8611	Gracanicka Brda 1	Tehničko izviđanje	73,630		Pripremljen projekat		Trnovo	SARAJEVO
125	8634	Stojvice 1	Tehničko izviđanje	66,625		Pripremljen projekat		Trnovo	SARAJEVO
126	5620	Crnomarkovici 2	Tehničko izviđanje	37,539		Pripremljen projekat		Bosansko Grahovo	KANTON 10
127	5622	Segrti 2	Tehničko izviđanje	62,843		Pripremljen projekat		Bosansko Grahovo	KANTON 10
128	8066	Lugarnica 1	Tehničko izviđanje	65,955		Pripremljen projekat		Bosansko Grahovo	KANTON 10
129	11114	Lugarnica 3 A	Tehničko izviđanje	15,140		Pripremljen projekat		Bosansko Grahovo	KANTON 10
130	5701	Vidovo selo 1	Tehničko izviđanje	8,485		Pripremljen projekat		Drvar	KANTON 10
131	5702	Vidovo selo 4	Tehničko izviđanje	9,767		Pripremljen projekat		Drvar	KANTON 10
132	5949	Vidovo selo A	Tehničko izviđanje	37,986		Pripremljen projekat		Drvar	KANTON 10
133	8076	Curkov Do	Tehničko izviđanje	51,873		Pripremljen projekat		Glamoč	KANTON 10
134	10597	Celebic 1	Tehničko izviđanje	45,647		Pripremljen projekat		Livno	KANTON 10

UKUPNO

8,067,505

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista prioriternih zadataka za čišćenje u 2026. godini

RB	BHMAC ID	Lokacija	Prostorska akcija	Površina (m ²)	Investitor	Status	Izvođač	Općina	Kanton
1	4863	Selo Grmusa - Most	Čišćenje	3,580		Pripremljen projekat		Bihać	UNSKO SANSKI
2	4623	Srbijani - Jezero - selo Trnjak 1	Čišćenje	28,579	USA 2025	Rezervisan		Bihać	UNSKO SANSKI
3	6728	Dobrenica - Dubravica Mrdja 1	Čišćenje	21,077		Pripremljen projekat		Bihać	UNSKO SANSKI
4	6730	Dobrenica - Dubravica Mrdja 4	Čišćenje	19,187		Pripremljen projekat		Bihać	UNSKO SANSKI
5	9366	Veliki Skocaj - Bukovac 1	Čišćenje	46,047		Pripremljen projekat		Bihać	UNSKO SANSKI
6	10366	Grabaz-Ormici	Čišćenje	26,937		Pripremljen projekat		Bihać	UNSKO SANSKI
7	9574	Otoka centar-Djukica jarak	Čišćenje	47,053		Pripremljen projekat		Bosanska Krupa	UNSKO SANSKI
8	9577	Otoka centar-Obrovac 1	Čišćenje	24,773		Pripremljen projekat		Bosanska Krupa	UNSKO SANSKI
9	3529	Miljevci Lusi Palanka	Čišćenje	2,194	USA 2025	Rezervisan		Sanski Most	UNSKO SANSKI
10	3327	Podvidaca B	Čišćenje	9,082		Pripremljen projekat		Sanski Most	UNSKO SANSKI
11	5865	Kijevska gora	Čišćenje	3,717		Pripremljen projekat		Sanski Most	UNSKO SANSKI
12	6221	Mrsici - put za Stevanice	Čišćenje	10,018		Pripremljen projekat		Sanski Most	UNSKO SANSKI
13	2195	NN mreza Ahovo	Čišćenje	804	USA 2025	Rezervisan		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
14	5391	Bosanska Bojna Staza 4A	Čišćenje	24,601	USA 2025	Rezervisan		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
15	5392	Bosanska Bojna Staza 4B	Čišćenje	30,984	USA 2025	Rezervisan		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
16	3526	Bosanska Bojna - Staza 3	Čišćenje	45,409		Pripremljen projekat		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
17	8320	Gradina-Grljevac-Ergarci	Čišćenje	12,252		Pripremljen projekat		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
18	8327	Gradina-Grljevac-Kremenac	Čišćenje	13,525		Pripremljen projekat		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
19	8329	Gradina-Grljevac-Kremenac 1	Čišćenje	13,564		Pripremljen projekat		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
20	8330	Gradina-Grljevac-Kremenac 2	Čišćenje	23,741		Pripremljen projekat		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI
21	8869	Stabandza-Kekici	Čišćenje	4,048		Pripremljen projekat		Velika Kladuša	UNSKO SANSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista prioritetnih zadataka za čišćenje u 2026. godini

22	8506	Obala rijeke Save - Grebnice 3	Čišćenje	84,758	Svjetska banka	Rezervisan		Domaljevac-Šamac	POSAVSKI
23	8679	Obala rijeke Save - Savulje 2	Čišćenje	34,064	Svjetska banka	Rezervisan		Domaljevac-Šamac	POSAVSKI
24	8680	Obala rijeke Save - Savulje 3	Čišćenje	38,236	Svjetska banka	Rezervisan		Domaljevac-Šamac	POSAVSKI
25	11125	Bairi 1	Čišćenje	18,129	Svjetska banka	Rezervisan		Orašje	POSAVSKI
26	10391	Lepnica - Lateralni kanal	Čišćenje	14,291		Pripremljen projekat		Orašje	POSAVSKI
27	11248	Banovici - Kesten	Čišćenje	6,001		Rezervisan	Federalna uprava civilne zaštite	Banovići	TUZLANSKI
28	7713	Gavrici - Putno brdo	Čišćenje	46,284		Pripremljen projekat		Lukavac	TUZLANSKI
29	7244	Terminal Pisci	Čišćenje	5,642		Pripremljen projekat		Tuzla	TUZLANSKI
30	7953	LZ Jablanica	Čišćenje	56,260		Pripremljen projekat		Maglaj	ZENIČKO DOBOJSKI
31	10423	Krc - Visoko	Čišćenje	5,292	Ministarstvo civilnih poslova	Rezervisan		Visoko	ZENIČKO DOBOJSKI
32	11358	Krc - Visoko 1	Čišćenje	23,155		Pripremljen projekat		Visoko	ZENIČKO DOBOJSKI
33	10815	LZ Papratnica 3	Čišćenje	21,489		Pripremljen projekat		Žepče	ZENIČKO DOBOJSKI
34	10816	LZ Papratnica 4	Čišćenje	27,739		Pripremljen projekat		Žepče	ZENIČKO DOBOJSKI
35	10817	LZ Papratnica 5	Čišćenje	14,847		Pripremljen projekat		Žepče	ZENIČKO DOBOJSKI
36	10655	Mracaj Duboka 1	Čišćenje	11,237		Pripremljen projekat		Bugojno	SREDNJE BOSANSKI
37	6672	Dražev Dolac	Čišćenje	3,854		Pripremljen projekat		Gornji Vakuf-Uskoplje	SREDNJE BOSANSKI
38	5831	Kasarna Brizjak	Čišćenje	5,338		Pripremljen projekat		Vitez	SREDNJE BOSANSKI
39	8219	Zavraci	Čišćenje	7,933		Pripremljen projekat		Jablanica	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
40	8220	Tisov do	Čišćenje	16,890		Pripremljen projekat		Jablanica	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
41	8221	Lovacka staza	Čišćenje	4,784		Pripremljen projekat		Jablanica	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
42	8251	Hudutsko 2	Čišćenje	24,667		Pripremljen projekat		Prozor-Rama	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
43	8464	Gracac	Čišćenje	35,843		Pripremljen projekat		Prozor-Rama	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Lista prioritetnih zadataka za čišćenje u 2026. godini

44	6138	Lopoc 1	Čišćenje	29,865		Pripremljen projekat		Ravno	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
45	6140	Lopoc 2	Čišćenje	29,377		Pripremljen projekat		Ravno	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
46	7385	Baljivac 6	Čišćenje	68,906		Pripremljen projekat		Ravno	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
47	7463	Misite 3	Čišćenje	63,161		Pripremljen projekat		Ravno	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
48	9474	Blatacka glava 3	Čišćenje	10,647		Pripremljen projekat		Ravno	HERCEGOVAČKO NERETVANSKI
49	9652	Popovici 1A	Čišćenje	31,298		Pripremljen projekat		Ilijaš	SARAJEVO
50	8633	Stojvice	Čišćenje	60,213		Pripremljen projekat		Trnovo	SARAJEVO
51	6882	Kriva Draga 1	Čišćenje	43,747		Pripremljen projekat		Bosansko Grahovo	KANTON 10
52	6884	Kriva Draga 3	Čišćenje	34,881		Pripremljen projekat		Bosansko Grahovo	KANTON 10
53	7987	Vidovica Glavica 3	Čišćenje	20,018		Pripremljen projekat		Bosansko Grahovo	KANTON 10
54	7988	Vidovica Glavica 1	Čišćenje	18,637		Pripremljen projekat		Bosansko Grahovo	KANTON 10
55	8081	Tuk 1	Čišćenje	14,248		Pripremljen projekat		Bosansko Grahovo	KANTON 10
56	5866	Vidovo Selo 2	Čišćenje	1,338		Pripremljen projekat		Drvar	KANTON 10
57	5867	Vidovo Selo 3	Čišćenje	1,337		Pripremljen projekat		Drvar	KANTON 10
58	7740	Gornja Kamenica 2	Čišćenje	12,595		Pripremljen projekat		Drvar	KANTON 10

UKUPNO 1,358,173

Листа нетехничког извиђања-МСП-ови за 2026. г.

Рб.		ИД	НАЗИВ	ОПШТИНА	РК	ПОВРШИНА км2	СТАТУС	Резервација
1	РС	5	Каменица	Теслић	БАЊА ЛУКА	2.85	у припреми оперативни план	
2	РС	7	Јасеница	Модрича	БАЊА ЛУКА	1.45	припремљен оперативни план	
3	РС	11	Мочила Горња	Брод	БАЊА ЛУКА	1.27	резервисано	ИПА III
4	РС	16	Средњи Дубовик	Крупа на Уни	БАЊА ЛУКА	1.45	резервисано	ИПА III/РУЦЗ
5	РС	22	Станови	Добој	БАЊА ЛУКА	3.55	припремљен оперативни план	
6	РС	26	Бања Врућница	Теслић	БАЊА ЛУКА	1.78	резервисано	ИПА III
7	РС	30	Крушево брдо 2	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	0.90	резервисано	ИПА III
8	РС	34	Крушево брдо 3	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	2.18	припремљен оперативни план	
9	РС	37	Рјечица	Добој	БАЊА ЛУКА	2.41	припремљен оперативни план	
10	РС	43	Босански Дубочац	Дервента	БАЊА ЛУКА	0.71	резервисано	ИПА III/РУЦЗ
11	РС	45	Крушево брдо 4	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	3.14	у припреми оперативни план	
12	РС	47	Крупа на Уни 1	Крупа на Уни	БАЊА ЛУКА	1.05	резервисано	ИПА III/РУЦЗ
13	РС	56	Лукавица Ријека	Добој	БАЊА ЛУКА	1.86	резервисано	ИПА III
14	РС	61	Клакари	Брод	БАЊА ЛУКА	0.44	резервисано	ИПА III
15	РС	62	Источни Дрвар 1	Источни Дрвар	БАЊА ЛУКА	0.15	резервисано	ИПА III/РУЦЗ
16	РС	64	Купрес 1	Купрес (РС)	БАЊА ЛУКА	0.23	резервисано	ИПА III
17	РС	66	Рибник 1	Рибник	БАЊА ЛУКА	0.45	резервисано	ИПА III
18	РС	69	Бања Лука 1	Бањалука	БАЊА ЛУКА	0.86	резервисано	ИПА III
19	РС	73	Градишка 1	Градишка	БАЊА ЛУКА	0.95	припремљен оперативни план	
20	РС	77	Србац 1	Србац	БАЊА ЛУКА	0.53	припремљен оперативни план	
21	РС	78	Доња Лупљаница	Дервента	БАЊА ЛУКА	0.36	припремљен оперативни план	
22	РС	83	Марини	Оштра Лука	БАЊА ЛУКА	2.33	резервисано	ОС БиХ
23	РС	86	Сурјан	Мркоњић Град	БАЊА ЛУКА	1.80	резервисано	ОС БиХ
24	РС	87	Добој 1	Добој	БАЊА ЛУКА	0.561	припремљен оперативни план	
25	РС	94	Лазарево Брдо	Теслић	БАЊА ЛУКА	2.04	у припреми оперативни план	
26	РС	88	Скиповац Доњи	Добој	БАЊА ЛУКА	0.36	у припреми оперативни план	
27	РС	93	Слатина	Теслић	БАЊА ЛУКА	0.72	у припреми оперативни план	
28	РС	8	Батово	Чајничке	ПАЛЕ	1.29	резервисано	ИПА III
29	РС	12	Камен	Рогатица	ПАЛЕ	0.60	припремљен оперативни план	
30	РС	19	Богатићи	Трново РС	ПАЛЕ	1.05	резервисано	ОС БиХ
31	РС	29	Стара Гора	Рогатица	ПАЛЕ	0.64	припремљен оперативни план	
32	РС	32	Подграб	Пале	ПАЛЕ	1.10	припремљен оперативни план	
33	РС	39	Банчићи	Љубиње	ПАЛЕ	1.59	резервисано	ИПА III
34	РС	33	Добро Поље	Калиновик	ПАЛЕ	0.99	резервисано	ИПА III
35	РС	40	Битуња	Берковићи	ПАЛЕ	0.46	резервисано	ИПА III
36	РС	41	Рудо	Рудо	ПАЛЕ	0.93	резервисано	ИПА III
37	РС	42	Бокшаница	Рогатица	ПАЛЕ	1.78	резервисано	ИПА III
38	РС	46	Хан Пијесак	Хан Пијесак	ПАЛЕ	0.63	резервисано	ИПА III
39	РС	48	Власеница	Власеница	ПАЛЕ	1.10	резервисано	ИПА III
40	РС	51	Шековићи 3	Шековићи	ПАЛЕ	1.30	припремљен оперативни план	
41	РС	54	Осмаци	Осмаци	ПАЛЕ	0.28	припремљен оперативни план	
42	РС	65	Невесиње	Невесиње	ПАЛЕ	0.86	припремљен оперативни план	
43	РС	67	Милићи	Милићи	ПАЛЕ	0.79	припремљен оперативни план	
44	РС	68	Горња Подкозара	Ново Горажде	ПАЛЕ	1.00	припремљен оперативни план	
45	РС	70	Вишеград	Вишеград	ПАЛЕ	1.44	припремљен оперативни план	
46	РС	72	Каменица	Пале	ПАЛЕ	0.68	припремљен оперативни план	
47	РС	75	Лопаре 3	Лопаре	ПАЛЕ	0.23	припремљен оперативни план	
48	РС	79	Сребреница 2	Сребреница	ПАЛЕ	1.91	резервисано	РУЦЗ
49	РС	84	Магацићи	Братунац	ПАЛЕ	2.53	припремљен оперативни план	
50	РС	85	Сребреница 3	Сребреница	ПАЛЕ	1.96	припремљен оперативни план	
51	РС	92	Шековићи 1	Шековићи	ПАЛЕ	0.59	у припреми оперативни план	
52	РС	91	Копачи	Н.Горжде	ПАЛЕ	1.43	у припреми оперативни план	
53	РС	95	Зворник 1	Зворник	ПАЛЕ	1.47	у припреми оперативни план	
54	РС		Сутјеска	Фоча	ПАЛЕ	1.22	у припреми оперативни план	
55	РС	90	Хајрадиновићи	Н.Горжде	ПАЛЕ	1.31	у припреми оперативни план	
56	РС	80	Требиње 2	Требиње	ПАЛЕ	0.59	припремљен оперативни план	
57	РС	81	Сребреница 1	Сребреница	ПАЛЕ	1.21	припремљен оперативни план	
58	РС		Горња Трамошница	Пелагићево	БРЧКО	2.62	у припреми оперативни план	
УКУПНО:						71.927184		

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Р.бр.	Број пројекта	Назив локације	Општина	Регионална канцеларија	Инвеститор	Извођач	Ниво опасности / користи / приоритета	Површина	Категорија угрожене заједнице	Планирана операција
1	50081	Островац 1	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	48,651.38	Средњи	техничко извиђање
2	50820	Сијековац 12	Брод	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	119,644.50	Високи	техничко извиђање
3	50847	Росици ТИ	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	19,189.46	Ниски	техничко извиђање
4	50897	Сијековац 6б	Брод	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	15,082.99	Средњи	техничко извиђање
5	50898	Сијековац 6ц	Брод	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	87,798.26	Средњи	техничко извиђање
6	50982	Горње Крецане 4 ТАП	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	29,191.51	Ниски	чишћење
7	51076	Орахова - Мадјарац	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	122,451.95	Средњи	техничко извиђање
8	51123	Горње Крецане 20 (ТАП)	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	39,856.03	Ниски	техничко извиђање
9	51138	Горње Крецане 19 ТАП	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	44,679.04	Ниски	техничко извиђање
10	51140	Горње Крецане - 21 ТАП	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	57,724.61	Високи	техничко извиђање
11	51141	Горње Крецане - 23 ТАП	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	50,182.12	Ниски	техничко извиђање
12	51203	Дубокас	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 0 / 0	91,481.00	Средњи	техничко извиђање
13	51259	Свјетлица 3 ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	88,586.42	Средњи	техничко извиђање
14	51260	Свјетлица 4 ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	Донација УСА 2025		С / 2 / 5	49,021.28	Средњи	техничко извиђање
15	51261	Свјетлица 5 ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	109,291.49	Средњи	техничко извиђање
16	51268	Складисте - Пребидоли 2 (остатак)	Рудо	ПАЛЕ	НОНЕ		В / 0 / 0	2,377.00	Средњи	чишћење
17	51269	Складисте Пребидоли 3	Рудо	ПАЛЕ	НОНЕ		В / 0 / 0	1,835.00	Ниски	чишћење
18	51277	Јасеница 1а - дисценје	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	21,486.54	Ниски	чишћење
19	51456	Горња Луплјаница 2	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	10,038.19	Средњи	техничко извиђање
20	51465	Дубоцац - Ритови	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 0 / 0	29,906.27	Ниски	техничко извиђање
21	51596	Релејни објект Кмур	Фоча	ПАЛЕ	НОНЕ		В / 0 / 0	28,157.32	Ниски	техничко извиђање
22	51648	Складисте Узамница	Вишеград	ПАЛЕ	Влада РС	Републичка управа цивилне заштите РС	В / 0 / 0	2,264.00	Ниски	чишћење
23	51653	Складисте Пребидоли	Рудо	ПАЛЕ	НОНЕ		В / 0 / 0	11,736.50	Средњи	чишћење
24	51700	Складисте Јахорински Поток 5	Пале	ПАЛЕ	БХ Институционас Буджет	Оружане снаге Босне и Херцеговине	В / 0 / 0	26,878.50	Ниски	чишћење
25	51701	Складисте Јахорински Поток 3	Пале	ПАЛЕ	БХ Институционас Буджет	Оружане снаге Босне и Херцеговине	В / 0 / 0	26,611.00	Ниски	чишћење
26	51702	Складисте Јахорински Поток 4	Пале	ПАЛЕ	БХ Институционас Буджет	Оружане снаге Босне и Херцеговине	В / 0 / 0	28,366.00	Ниски	чишћење
27	51718	Горњи Скиповац 8	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	22,487.88	Високи	чишћење
28	51755	Горњи Скиповац 6 - ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	14,395.10	Високи	техничко извиђање

Р.бр.	Број пројекта	Назив локације	Општина	Регионална канцеларија	Инвеститор	Извођач	Ниво опасности / користи / приоритета	Површина	Категорија угрожене заједнице	Планирана операција
29	51772	Горњи Скиповац 11 ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	54,982.27	Ниски	техничко извиђање
30	51777	Преливоде 2 - Меокрње	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	52,562.22	Ниски	техничко извиђање
31	51779	Преливоде 3 - Меокрње	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	51,305.06	Ниски	техничко извиђање
32	51780	Преливоде 4 - Меокрње	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	48,113.36	Ниски	техничко извиђање
33	51785	Косарски поток - Меокрње	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	55,261.59	Ниски	техничко извиђање
34	51786	Преливоде 1 - Меокрње	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	25,300.60	Ниски	чишћење
35	51789	Горњи Скиповац 12	Добој	БАЊА ЛУКА	Институције БиХ		В / 1 / 1	4,709.78	Ниски	чишћење
36	51790	Горњи Скиповац 13 - ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	44,864.11	Ниски	техничко извиђање
37	51805	Скиповац Горњи 16 ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	62,325.56	Ниски	техничко извиђање
38	51806	Горњи Скиповац 15 ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	22,163.54	Ниски	чишћење
39	51807	Обала Саве	Шамац	БРЧКО	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	33,423.91	Средњи	чишћење
40	51808	Преливоде - Меокрње	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	33,085.54	Ниски	чишћење
41	51809	Савски насип наставак	Шамац	БРЧКО	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 1 / 1	77,304.92	Средњи	техничко извиђање
42	51831	Ивкици 2 - Блазевац	Пелагићево	БРЧКО	НОНЕ		В / 1 / 1	39,719.61	Високи	чишћење
43	51838	Јелави 2 - Блазевац	Пелагићево	БРЧКО	Донација УСА 2025		В / 1 / 1	37,151.41	Високи	чишћење
44	51857	Горњи Скиповац 18 ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	21,939.16	Ниски	техничко извиђање
45	51860	Горње Крецане - 21 А (ТАП)	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	58,937.09	Ниски	техничко извиђање
46	51861	Горње Крецане 20 А (ТАП)	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	37,143.92	Ниски	техничко извиђање
47	51862	Горње Крецане - 23 А ТАП	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	58,389.12	Високи	техничко извиђање
48	51867	Сјенина ријека - 2 (ТАП)	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	21,612.21	Ниски	техничко извиђање
49	51869	Полје Гај	Доњи Жабар	БРЧКО	Донација УСА 2025		В / 1 / 1	10,227.01	Средњи	техничко извиђање
50	51874	Рупово брдо - Насица брдо	Милићи	ПАЛЕ	НОНЕ		В / 1 / 1	3,903.00	Ниски	чишћење
51	51890	Горњи Скиповац 21 - ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	31,697.09	Ниски	техничко извиђање
52	51903	Горњи Скиповац 22 (ТАП)	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	30,077.68	Ниски	техничко извиђање
53	51904	Сјенина Ријека-3	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	30,494.69	Ниски	техничко извиђање
54	51952	Горњи Скиповац 26	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	16,592.42	Ниски	техничко извиђање
55	51959	Горњи Скиповац 24 ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	73,770.00	Ниски	техничко извиђање
56	51970	Островац 4	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	92,442.60	Средњи	техничко извиђање
57	51998	Свјетлица 4 А (ТАП)	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	42,797.52	Средњи	техничко извиђање
58	52004	Јакес	Модрича	БАЊА ЛУКА	Цеска донација		С / 0 / 0	18,461.54	Високи	техничко извиђање
59	52083	Блатница - Манатовац - одјел 35	Кнежево	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	21,310.11	Ниски	техничко извиђање
60	52085	Блатница - Манатовац, одјел 35 -1	Кнежево	БАЊА ЛУКА	Буджет Институција БиХ	Оружане снаге Босне и Херцеговине	С / 1 / 2	98,763.37	Ниски	техничко извиђање
61	52089	Банја Стијена, Голе стране	Рогатица	ПАЛЕ	Донација УСА 2025		В / 1 / 1	59,362.20	Средњи	техничко извиђање
62	52106	Блатница, Манатовац - одјел 37	Кнежево	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	72,476.99	Ниски	техничко извиђање
63	52107	Блатница, Манатовац - одјел 37-1	Кнежево	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	88,537.41	Ниски	техничко извиђање

Р.бр.	Број пројекта	Назив локације	Општина	Регионална канцеларија	Инвеститор	Извођач	Ниво опасности / користи / приоритета	Површина	Категорија угрожене заједнице	Планирана операција
64	52160	Горњи Скиповац 36	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	46,603.99	Ниски	техничко извиђање
65	52169	Горњи Скиповац - 37 (ТАП)	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	20,774.64	Ниски	техничко извиђање
66	52170	Горњи Скиповац 38 (ТАП)	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	47,329.37	Ниски	техничко извиђање
67	52229	Горњи Скиповац 40 (ТАП)	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	33,410.39	Ниски	техничко извиђање
68	52238	Горњи Скиповац 41 (ТАП)	Добој	БАЊА ЛУКА	Институције БиХ		В / 1 / 1	4,446.24	Ниски	чишћење
69	52310	Гајеви 3	Ново Горажде	ПАЛЕ	БХ Институционас Буджет	Оружане снаге Босне и Херцеговине	С / 1 / 2	25,195.01	Ниски	техничко извиђање
70	52432	Орубица 1	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	7,970.51	Средњи	чишћење
71	52524	Горњи Скиповац 55	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	31,121.59	Ниски	техничко извиђање
72	52525	Горњи Скиповац 56	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	20,704.41	Високи	техничко извиђање
73	52528	Горњи Скиповац 58	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	54,105.99	Високи	техничко извиђање
74	52536	Горњи Скиповац 63	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	124,044.04	Ниски	техничко извиђање
75	52539	Горњи Скиповац 65 - цисценје ради ТО	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	5,716.34	Високи	чишћење
76	52543	Горњи Скиповац 67 - цисценје ради ТО	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	1,019.77	Високи	чишћење
77	52554	Приватно иманје Јозиц Лука - Бијело брдо	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	12,860.42	Ниски	чишћење
78	52555	Приватно иманје Јозиц Лука-Бијело брдоТИ	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	40,894.86	Средњи	техничко извиђање
79	52561	Бурум 1	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	129,388.56	Средњи	техничко извиђање
80	52562	Бурум 2	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	99,300.32	Средњи	техничко извиђање
81	52635	Дио коридора 5ц - други дио 1	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 0 / 0	15,225.28	Високи	техничко извиђање
82	52636	Дио коридора 5ц - други дио 2	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 0 / 0	25,521.49	Средњи	техничко извиђање
83	52640	Дио коридора 5ц - други дио 4	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 0 / 0	3,207.50	Средњи	чишћење
84	52653	Гајеви - Борова 2	Ново Горажде	ПАЛЕ	Донација УСА 2025		В / 1 / 1	15,108.70	Ниски	техничко извиђање
85	52666	Горња Луплјаница 1/2	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	19,965.57	Средњи	техничко извиђање
86	52667	Горња Луплјаница 1/3	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	98,308.23	Средњи	техничко извиђање
87	52668	Горња Луплјаница 1/4	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	5,314.64	Средњи	чишћење
88	52732	Клакар Донји 3	Брод	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	15,064.03	Високи	чишћење
89	52734	Клакар Донји 4	Брод	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	24,489.31	Високи	техничко извиђање
90	52747	Островац 5	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	11,137.28	Средњи	техничко извиђање
91	52847	Блазевац 25	Пелагићево	БРЧКО	НОНЕ		В / 1 / 1	50,549.35	Високи	чишћење
92	52848	Блазевац 26	Пелагићево	БРЧКО	НОНЕ		В / 1 / 1	48,804.21	Високи	чишћење
93	52857	Блазевац 16	Пелагићево	БРЧКО	БХ Институционас Буджет	Оружане снаге Босне и Херцеговине	В / 1 / 1	25,865.21	Високи	чишћење
94	52860	Блазевац 20	Пелагићево	БРЧКО	БХ Институционас Буджет	Оружане снаге Босне и Херцеговине	В / 1 / 1	13,913.79	Високи	чишћење
95	52920	Аризона Ломница 2А	Пелагићево	БРЧКО	НОНЕ		С / 1 / 2	41,407.68	Средњи	техничко извиђање
96	52922	Сухо Полје 2	Добој	БАЊА ЛУКА	Донација УСА 2025		В / 1 / 1	38,434.07	Средњи	техничко извиђање

Р.бр.	Број пројекта	Назив локације	Општина	Регионална канцеларија	Инвеститор	Извођач	Ниво опасности / користи / приоритета	Површина	Категорија угрожене заједнице	Планирана операција
97	52926	Бајинци 1	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	24,352.05	Средњи	чишћење
98	52927	Бајинци 2	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	44,726.45	Средњи	чишћење
99	52928	Бајинци 3	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	40,593.83	Средњи	чишћење
100	52929	Бајинци 4	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	37,198.90	Средњи	техничко извиђање
101	52930	Бајинци 5	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	39,319.83	Средњи	техничко извиђање
102	52994	Каменјак Полје - Аде	Доњи Жабар	БРЧКО	Донација УСА 2025		С / 1 / 2	47,650.32	Средњи	техничко извиђање
103	53105	Обалоутврда О-Д 11-2/1	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	11,394.38	Средњи	техничко извиђање
104	53125	Трстенци 2/1	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 0 / 0	19,472.95	Ниски	техничко извиђање
105	53126	Трстенци 2/2	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 0 / 0	37,560.31	Ниски	техничко извиђање
106	53153	Обалоутврда О-Д 8-5	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	8,483.58	Средњи	чишћење
107	53154	Пера П-Д 8-3 до П-Д 8-5	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	48,190.60	Средњи	техничко извиђање
108	53156	Обалоутврда О-Д 10-2	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	46,946.76	Ниски	техничко извиђање
109	53157	Обалоутврда О-Д 9-4	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	23,962.22	Средњи	техничко извиђање
110	53158	Обалоутврда О-Д9-2	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	7,252.86	Средњи	техничко извиђање
111	53161	СГ Горица-одјел 14	Шипово	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	92,366.89	Ниски	техничко извиђање
112	53163	СГ Горица-одјел 18	Шипово	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	48,043.70	Ниски	техничко извиђање
113	53170	Горња Лупљеница 3	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	27,524.80	Средњи	техничко извиђање
114	53196	Лукавица Ријека 5	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	106,308.90	Ниски	техничко извиђање
115	53198	Лукавица Ријека 7	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	116,439.60	Ниски	техничко извиђање
116	53201	Костајница 1	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	59,938.70	Ниски	техничко извиђање
117	53202	Лукавица Ријека 6	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	78,388.37	Средњи	техничко извиђање
118	53204	Лукавица Ријека 3	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	91,560.31	Ниски	техничко извиђање
119	53205	Лукавица Ријека 1	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	81,702.70	Средњи	техничко извиђање
120	53206	Лукавица Ријека 2	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	7,716.33	Средњи	чишћење
121	53212	Скиповац Донји 2	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	49,854.32	Ниски	техничко извиђање
122	53247	Бајинци два 1	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	13,406.70	Средњи	чишћење
123	53248	Бајинци два 2	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	19,261.50	Средњи	техничко извиђање
124	53250	Обални појас ријеке Саве - Градиска -1/1	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	42,754.54	Средњи	техничко извиђање
125	53251	Обални појас ријеке Саве - Градиска 1/2	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	8,715.63	Средњи	техничко извиђање
126	53252	Обални појас ријеке Саве - Градиска 1/3	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	36,703.35	Средњи	техничко извиђање
127	53302	Село Корови - локалитет Аде 1	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	10,696.56	Ниски	техничко извиђање
128	53304	село Корови - локалитет Аде 3	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	43,439.92	Средњи	техничко извиђање
129	53305	Село Корови - локалитет Аде 4	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	7,948.20	Средњи	техничко извиђање
130	53320	Влакница	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	14,779.66	Ниски	чишћење
131	53322	Мацковац 1 а	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	5,235.79	Средњи	техничко извиђање

Р.бр.	Број пројекта	Назив локације	Општина	Регионална канцеларија	Инвеститор	Извођач	Ниво опасности / користи / приоритета	Површина	Категорија угрожене заједнице	Планирана операција
132	53323	Мацковац 1 б	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	10,574.21	Ниски	техничко извиђање
133	53325	Мацковац 1 ц	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	62,326.96	Средњи	техничко извиђање
134	53351	Донја Долина 1/1	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	12,782.68	Високи	техничко извиђање
135	53352	Донја Долина 1/2	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	24,516.43	Високи	техничко извиђање
136	53380	Мацковац 2/1	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	108,148.39	Средњи	техничко извиђање
137	53382	Мацковац 2/2	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	7,779.70	Ниски	техничко извиђање
138	53385	Обални појас ријеке Саве - Градиска 3	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	78,770.73	Средњи	техничко извиђање
139	53386	Сијековац - пловни пут 1	Брод	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	221,612.68	Високи	техничко извиђање
140	53387	Сијековац - пловни пут 2	Брод	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	285,213.21	Високи	техничко извиђање
141	53388	Сијековац - пловни пут 3	Брод	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	302,156.51	Високи	техничко извиђање
142	53390	Сијековац - пловни пут 4	Брод	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	234,003.35	Високи	техничко извиђање
143	53393	Беглуци 3	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	47,212.02	Ниски	техничко извиђање
144	53398	Бос. Лузани (старо корито ријеке Укрине)	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	4,011.77	Ниски	чишћење
145	53399	Ријецица 1	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	71,491.02	Средњи	техничко извиђање
146	53400	Ријецица 2	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	100,863.89	Средњи	техничко извиђање
147	53401	Ријецица 3	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	60,606.69	Средњи	техничко извиђање
148	53402	Ријецица 4	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	52,166.86	Средњи	техничко извиђање
149	53435	Донја Луплјаница 1/1	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	53,876.88	Средњи	техничко извиђање
150	53436	Донја Луплјаница 1/2	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	98,438.71	Средњи	техничко извиђање
151	53523	Оманјска 1	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	40,031.38	Ниски	техничко извиђање
152	53525	Донја Долина 2/1	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	52,561.55	Средњи	чишћење
153	53526	Донја Долина 2/2	Градишка	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	41,839.93	Средњи	чишћење
154	53528	Босански Дубоцац 1	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	80,162.87	Ниски	техничко извиђање
155	53531	Босански Дубоцац 4	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	75,383.92	Ниски	техничко извиђање
156	53550	Горњи Скиповац 1А ТАП	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	16,793.43	Ниски	чишћење
157	53554	Рјецица 2 - 1	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	71,041.04	Средњи	техничко извиђање
158	53556	Рјецица 2 - 2	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	61,945.19	Средњи	техничко извиђање
159	53560	Рјецица 2 - 4	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	33,460.02	Средњи	техничко извиђање
160	53562	Рјецица 2 - 6	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	23,665.79	Средњи	техничко извиђање
161	53563	Рјецица 2 - 7	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	66,565.36	Средњи	техничко извиђање
162	53564	Рјецица 2 - 8	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	56,570.00	Средњи	техничко извиђање
163	53565	Рјецица 2 - 9	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	52,099.50	Средњи	техничко извиђање
164	53566	Рјецица 2 - 10	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	8,134.33	Ниски	чишћење
165	53567	Рјецица 2 - 11	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	78,731.61	Средњи	техничко извиђање
166	53568	Рјецица 2 - 12	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	85,410.37	Средњи	техничко извиђање

Р.бр.	Број пројекта	Назив локације	Општина	Регионална канцеларија	Инвеститор	Извођач	Ниво опасности / користи / приоритета	Површина	Категорија угрожене заједнице	Планирана операција
167	53570	Рјеџица 2 - 13	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	22,527.71	Средњи	чишћење
168	53571	Рјеџица 2 - 14	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	28,792.36	Средњи	чишћење
169	53572	Рјеџица 2 - 15	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	83,570.43	Средњи	техничко извиђање
170	53573	Рјеџица 2 - 16	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	137,993.03	Средњи	техничко извиђање
171	53574	Лукавица Ријека - Липацка коса 1	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	31,678.43	Ниски	чишћење
172	53575	Лукавица Ријека - Липацка коса 2	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	31,120.15	Ниски	чишћење
173	53594	Обални појас ријеке Саве - К. Дубица-2/1	Козарска Дубица	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	2,201.39	Ниски	чишћење
174	53595	Обални појас ријеке Саве - К. Дубица-2/2	Козарска Дубица	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		С / 0 / 0	9,623.44	Ниски	техничко извиђање
175	53641	Трстенци 2/1 - цисценје	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 0 / 0	20,371.37	Ниски	чишћење
176	53692	Церовица 7	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	1,648.71	Високи	чишћење
177	53734	Дјурђици	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	36,008.21	Ниски	чишћење
178	53739	Палезница 1	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	30,811.73	Ниски	чишћење
179	53741	Палезница 2	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	28,739.62	Средњи	чишћење
180	53745	Палезница 4	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	50,515.07	Средњи	техничко извиђање
181	53747	Палезница ТО	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	2,404.77	Ниски	чишћење
182	53778	Палезница 6	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	77,818.00	Ниски	техничко извиђање
183	53779	Палезница 7	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	54,959.00	Ниски	техничко извиђање
184	53780	Палезница 8	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	69,099.00	Ниски	техничко извиђање
185	53781	Палезница 9	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	105,054.00	Ниски	техничко извиђање
186	53814	Дубоцац - Гаснјаца - наставак	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 0 / 0	11,388.08	Средњи	техничко извиђање
187	53853	Палезница 3-1	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	77,505.00	Ниски	техничко извиђање
188	53854	Палезница 3-2	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	84,875.50	Ниски	техничко извиђање
189	53855	Палезница 3-3	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	83,418.72	Ниски	техничко извиђање
190	53859	Коцелјевацко брдо - Јесинка 1	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		В / 2 / 3	6,524.56	Ниски	чишћење
191	53860	Коцелјевацко брдо - Јесинка 4	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		В / 2 / 3	22,286.11	Ниски	чишћење
192	53861	Коцелјевацко брдо - Јесинка 6	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		В / 1 / 1	8,236.09	Ниски	чишћење
193	53862	Коцелјевацко брдо - Јесинка 5	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 1 / 2	52,643.84	Ниски	техничко извиђање
194	53863	Коцелјевацко брдо - Јесинка 7	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 1 / 2	67,193.35	Ниски	техничко извиђање
195	53864	Коцелјевацко брдо - Јесинка 2	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 2 / 5	92,301.42	Ниски	техничко извиђање
196	53865	Коцелјевацко брдо - Јесинка 3	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 2 / 5	39,390.46	Ниски	техничко извиђање
197	53948	Свинјска глава 3	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	82,900.00	Ниски	техничко извиђање
198	53949	Свинјска глава 4	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	57,384.50	Ниски	техничко извиђање
199	53983	Горње Крецане - Вис 1	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	24,951.75	Ниски	чишћење
200	53984	Горње Крецане - Вис 2	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	21,069.00	Високи	чишћење
201	53986	Радутовина	Фоча	ПАЛЕ	Донација УСА 2025		В / 1 / 1	27,771.50	Ниски	техничко извиђање

Р.бр.	Број пројекта	Назив локације	Општина	Регионална канцеларија	Инвеститор	Извођач	Ниво опасности / користи / приоритета	Површина	Категорија угрожене заједнице	Планирана операција
202	53996	Гојаковац	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	39,527.32	Ниски	техничко извиђање
203	53997	Појас пруге Добој - Маглај 2	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	17,403.01	Ниски	чишћење
204	53998	Појас пруге Добој - Маглај 1	Добој	БАЊА ЛУКА	Донација УСА 2025		С / 1 / 2	10,043.70	Ниски	техничко извиђање
205	54006	Асцерици - гасовод	Зворник	ПАЛЕ	Донација УСА 2025		В / 1 / 1	3,249.81	Ниски	чишћење
206	54009	Асцерици - Симици	Зворник	ПАЛЕ	Донација УСА 2025		В / 1 / 1	34,283.26	Ниски	техничко извиђање
207	54100	Средњи Дубовик 1/10	Крупа на Уни	БАЊА ЛУКА	Суннифоџ		С / 1 / 2	77,270.82	Ниски	техничко извиђање
208	54101	Средњи Дубовик 1/11	Крупа на Уни	БАЊА ЛУКА	Суннифоџ		С / 1 / 2	98,656.53	Ниски	техничко извиђање
209	54173	Јасеница 1	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 1 / 2	58,984.26	Ниски	техничко извиђање
210	54174	Јасеница 4	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 1 / 2	58,808.45	Ниски	техничко извиђање
211	54175	Јасеница 3	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 1 / 2	70,458.82	Ниски	техничко извиђање
212	54176	Јасеница 2	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 1 / 2	70,480.11	Ниски	техничко извиђање
213	54179	Рјецица - наставак	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	20,642.83	Ниски	техничко извиђање
214	54194	Кобас	Србац	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	17,952.85	Ниски	чишћење
215	54263	Уско брдо 2	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	125,068.00	Ниски	техничко извиђање
216	54264	Уско брдо 3	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	107,920.81	Ниски	техничко извиђање
217	54265	Уско брдо 4	Котор Варош	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	133,200.97	Ниски	техничко извиђање
218	54304	Скиповац Донји - два 10	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	7,583.08	Ниски	чишћење
219	54311	Скиповац Донји - два 8	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	91,572.44	Ниски	техничко извиђање
220	54312	Скиповац Донји - два 9	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	105,772.34	Ниски	техничко извиђање
221	54344	Копице - Баданј	Теслић	БАЊА ЛУКА	Донација УСА 2025		В / 1 / 1	13,716.99	Високи	чишћење
222	54346	Копице - Баданј 2	Теслић	БАЊА ЛУКА	Донација УСА 2025		В / 1 / 1	20,164.72	Високи	чишћење
223	54356	Станиц Ријека 3	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	79,069.09	Средњи	техничко извиђање
224	54357	Станиц Ријека 4	Добој	БАЊА ЛУКА	Донација УСА 2025		С / 2 / 5	50,947.13	Средњи	техничко извиђање
225	54389	Брезици 1	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	94,767.74	Ниски	техничко извиђање
226	54390	Брезици 2	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	66,832.18	Ниски	техничко извиђање
227	54391	Брезици 3	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	70,294.53	Ниски	техничко извиђање
228	54392	Брезици 4	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	78,992.21	Ниски	техничко извиђање
229	54393	Брезици 5	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	58,150.16	Ниски	техничко извиђање
230	54394	Брезици 6	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	74,025.68	Ниски	техничко извиђање
231	54463	Зелинја Горнја 4	Добој	БАЊА ЛУКА	Донација УСА 2025		С / 1 / 2	33,042.51	Ниски	техничко извиђање
232	54464	Зелинја Горнја 5	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	36,505.66	Ниски	чишћење
233	54471	Зелинја Горнја 7	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	111,218.67	Ниски	техничко извиђање
234	54472	Зелинја Горнја 8	Добој	БАЊА ЛУКА	БХ Институционас Буджет		С / 2 / 5	109,922.66	Ниски	техничко извиђање
235	54473	Зелинја Горнја 9	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	89,539.25	Ниски	техничко извиђање
236	54474	Зелинја Горнја 10	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	20,793.18	Ниски	чишћење

Р.бр.	Број пројекта	Назив локације	Општина	Регионална канцеларија	Инвеститор	Извођач	Ниво опасности / користи / приоритета	Површина	Категорија угрожене заједнице	Планирана операција
237	54482	Црни врх - центар везе - Виторог	Шипово	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	82,860.34	Ниски	техничко извиђање
238	54484	Црни врх - центар везе - Виторог 1	Шипово	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	102,753.36	Ниски	техничко извиђање
239	54488	Зелинја Горња 12	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	73,337.09	Ниски	техничко извиђање
240	54506	Зелинја Горња 13	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	69,932.29	Ниски	техничко извиђање
241	54514	Зелинја Горња 14	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	39,377.83	Ниски	чишћење
242	54519	Зелинја Горња 15	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	131,361.26	Ниски	техничко извиђање
243	54526	Зелинја Горња 16	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	127,655.68	Ниски	техничко извиђање
244	54529	Зелинја Горња 18	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	103,322.63	Ниски	техничко извиђање
245	54533	Зелинја Горња 19	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	38,130.45	Ниски	чишћење
246	54535	Зелинја Горња 22	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	116,024.00	Ниски	техничко извиђање
247	54536	Зелинја Горња 27	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	133,805.87	Ниски	техничко извиђање
248	54537	Зелинја Горња 28	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	117,416.31	Ниски	техничко извиђање
249	54538	Зелинја Горња 29	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	98,487.07	Ниски	техничко извиђање
250	54539	Зелинја Горња 26	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	109,260.78	Ниски	техничко извиђање
251	54540	Зелинја Горња 25	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	143,364.30	Ниски	техничко извиђање
252	54542	Зелинја Горња 21	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	70,469.62	Ниски	техничко извиђање
253	54543	Зелинја Горња 20	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	118,610.31	Ниски	техничко извиђање
254	54544	Зелинја Горња 23	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	154,110.84	Ниски	техничко извиђање
255	54545	Зелинја Горња 24	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	88,372.63	Ниски	техничко извиђање
256	54595	Јасеница 5	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		В / 1 / 1	35,157.69	Високи	чишћење
257	54596	Јасеница 9	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 2 / 5	92,655.16	Високи	техничко извиђање
258	54597	Јасеница 8	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 2 / 5	96,582.98	Високи	техничко извиђање
259	54599	Јасеница 6	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 2 / 5	96,418.05	Високи	техничко извиђање
260	54600	Јасеница 7	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 2 / 5	107,844.82	Високи	техничко извиђање
261	54601	Јасеница 10	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 2 / 5	100,960.78	Високи	техничко извиђање
262	54602	Јасеница 11	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 2 / 5	106,509.32	Високи	техничко извиђање
263	54604	Јасеница 12	Модрича	БАЊА ЛУКА	НОНЕ-Л		С / 2 / 5	107,450.96	Високи	техничко извиђање
264	54612	Зелинја Горња 30	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	86,378.17	Средњи	техничко извиђање
265	54613	Зелинја Горња 31	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	45,039.70	Ниски	чишћење
266	54614	Зелинја Горња 32	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 2 / 3	134,221.37	Ниски	техничко извиђање
267	54615	Зелинја Горња 33	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	84,700.09	Ниски	техничко извиђање
268	54616	Зелинја Горња 34	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	117,871.93	Ниски	техничко извиђање
269	54617	Зелинја Горња 35	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 2 / 5	120,606.74	Ниски	техничко извиђање
270	54666	Станковици 2	Теслић	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	19,853.06	Високи	чишћење
271	54668	Станковици 3	Теслић	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	23,992.53	Високи	чишћење
272	54670	Станковици 4	Теслић	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	24,558.64	Високи	чишћење

Р.бр.	Број пројекта	Назив локације	Општина	Регионална канцеларија	Инвеститор	Извођач	Ниво опасности / користи / приоритета	Површина	Категорија угрожене заједнице	Планирана операција
273	54671	Станковици 5	Теслић	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	112,996.26	Високи	техничко извиђање
274	54678	Скиповац Донји - два 6 (наставак)	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	7,182.94	Ниски	техничко извиђање
275	54839	Землјисте Принцип Дарка	Дервента	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	3,388.30	Ниски	чишћење
276	54851	КО Блазевац	Пелагићево	БРЧКО	НОНЕ		В / 1 / 1	73,803.39	Средњи	техничко извиђање
277	54915	Горњи Брезици 1	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		В / 1 / 1	878.37	Ниски	чишћење
278	54917	Горњи Брезици 2	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	52,065.88	Ниски	техничко извиђање
279	54918	Горњи Брезици 3	Добој	БАЊА ЛУКА	НОНЕ		С / 1 / 2	28,302.93	Ниски	техничко извиђање
280	55074	Туриц-Фазанерија	Пелагићево	БРЧКО	НОНЕ		С / 1 / 2	75,876.37	Средњи	техничко извиђање
281	55102	Пут за цркву, село Просјек	Требиње	ПАЛЕ	НОНЕ		/ 0 / 0	6,361.50		техничко извиђање
282	55118	Траса далековода 220КВ Средњи Дубовик 1	Крупа на Уни	БАЊА ЛУКА	ЕЛЕКТРОПРЕНОС БиХ		/ 0 / 0	5,436.37		техничко извиђање
283	55121	Средњи Дубовик - Лисац	Крупа на Уни	БАЊА ЛУКА	Суннйфоц		С / 1 / 2	45,383.27	Ниски	техничко извиђање
284	55124	Сијековац 6 ц - цисценје	Брод	БАЊА ЛУКА	ЕУ-БАНКА-САВА О		В / 0 / 0	9,807.88	Средњи	чишћење
285	55128	Дио трасе са СТС10/04кВ Беџанј-Циганисте	Добој	БАЊА ЛУКА	Донација УСА 2025		С / 1 / 2	4,637.29	Ниски	чишћење
286	55159	Јахорински поток 8 б	Пале	ПАЛЕ		Оружане снаге Босне и Херцеговине	/ 0 / 0	4,938.50		чишћење

Пројеката: 286

Површина: 15,460,775.15